



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente Tomador
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

Apelido Empreendimento
CASAS POPULARES

Descrição do Lote
CASAS POPULARES 2023

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 11/23	2 12/23	3 01/24	4 02/24	5 03/24	6 04/24	7 05/24	8 06/24	9 07/24	10 08/24	11 09/24	12 10/24
1.	CASAS POPULARES Dist. DR. Antônio Parar	5.978.254,57	% Período:	25,02%	24,98%	19,99%	15,01%	15,00%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.469,80	% Período:	50,00%			50,00%								
1.2.	FUNDAÇÕES E PILARES	581.834,97	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%							
1.3.	PLACAS EXTERNAS	384.716,00	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%							
1.4.	PLACAS INTERNAS	204.729,00	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%							
1.5.	MÃO DE OBRA DE MONTAGEM	355.000,00	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%							
1.6.	VIGA CINTA E TELHADO	1.109.910,45	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%							
1.7.	REBOCO INTERNO BANHEIRO E COZINHA	92.164,85	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%							
1.8.	PISO DE CONCRETO	265.545,23	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%							
1.9.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	573.349,64	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%							
1.10.	ESQUADRIAS	798.518,34	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%							
1.11.	PINTURA INTERNA	234.626,77	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%							
1.12.	PINTURA EXTERNA	168.264,83	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%							
1.13.	louças	133.497,23	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%							
1.14.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	683.237,36	% Período:	25,06%	24,94%	20,00%	14,94%	15,06%							
1.15.	HIDRÁULICAS	119.262,45	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%							
1.16.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	254.565,69	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%							
1.17.	LIMPEZA	16.561,96	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%							
Total: R\$ 5.978.254,57			%:	25,02%	24,98%	19,99%	15,01%	15,00%							
Período:	Repassa:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	1.495.589,74	1.493.537,55	1.195.156,95	897.193,97	896.776,36									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	1.495.589,74	1.493.537,55	1.195.156,95	897.193,97	896.776,36									
Acumulado:	%:	25,02%	50,00%	69,99%	85,00%	100,00%									
	Repassa:	-	-	-	-	-									
	Contrapartida:	1.495.589,74	2.989.127,29	4.184.284,24	5.081.478,21	5.978.254,57									
	Investimento:	1.495.589,74	2.989.127,29	4.184.284,24	5.081.478,21	5.978.254,57									

SÃO JORGE D'OESTE

Local

sexta-feira, 22 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Glaciano de Oliveira

CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

ART/RRT: