

PAM 2026		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID					PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	SAO JORGE DO OESTE	SAM		Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	76	Repasso do Concedente	R\$ 3.000.000,00	92,24%								
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	15/05/2026	Dias	30	Data	24/06/2026	Sigla	PAM	Nº	nº dias	210	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$ 252.272,91	7,76%				
Quantidade:	11.635,00	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total	3.252.272,91	100,00%					
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL					
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		7	1	2	3	4	5	6	7													
	Data Início	24/6/26	25/7/26	25/8/26	25/9/26	26/10/26	26/11/26	27/12/26														
	Data Fim	24/7/26	24/8/26	24/9/26	25/10/26	25/11/26	26/12/26	26/1/27														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00														1	4.121,03	0,00			
2	TERRAPLENAGEM	%	32,65	67,35													2	42.256,03	0,01			
3	DRENAGEM	%	39,50		60,50												2	306.793,39	0,09			
4	BASE / SUB-BASE	%		38,13		61,87											2	1.250.551,83	0,38			
5	REVESTIMENTO	%						36,77	63,23								2	970.635,08	0,30			
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	37,98	62,02													2	86.047,20	0,03			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		31,22	22,93	22,93	22,93										4	501.305,19	0,15			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%							100,00								1	44.654,90	0,01			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																-	-			
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																-	-			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		38,78		15,60		33,77	11,84								4	45.908,26	0,01			
TOTAIS													3.252.272,91	1,00								
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																						
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7								Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.801,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.801,37	0,12%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	319,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		319,66	0,01%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	12.726,64	26.251,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38.978,30	1,20%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.070,20	2.207,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.277,73	0,10%		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	111.774,50	-	171.221,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	282.995,98	8,70%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	9.399,23	-	14.398,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		23.797,41	0,73%		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	439.862,26	-	713.686,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.153.548,80	35,47%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	36.988,44	-	60.014,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		97.003,03	2,98%		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	329.241,63	566.103,05	-	-	-	-	-	-	-	2	895.344,68	27,53%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	27.686,25	47.604,15	-	-	-	-	-	-	-		75.290,40	2,32%		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	30.143,60	49.229,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	79.372,68	2,44%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.534,80	4.139,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.674,52	0,21%		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	144.350,20	106.024,82	106.024,82	106.020,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	462.419,85	14,22%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	12.138,55	8.915,73	8.915,73	8.915,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-		38.885,34	1,20%		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	41.191,10	-	-	-	-	-	-	-	1	41.191,10	1,27%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	3.463,80	-	-	-	-	-	-	-		3.463,80	0,11%		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	16.424,35	-	6.606,31	-	14.302,02	5.014,56	-	-	-	-	-	-	-	4	42.347,24	1,30%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.381,14	-	555,53	-	1.202,67	421,68	-	-	-	-	-	-	-		3.561,02	0,11%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	158.446,11	676.117,55	277.246,30	826.317,67	106.020,01	343.543,65	612.308,71	-	-	-	-	-	-	-		3.000.000,00	92,24%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	13.323,89	56.855,38	23.313,91	69.485,85	8.915,33	28.888,92	51.489,63	-	-	-	-	-	-	-		252.272,91	7,76%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	171.770,00	732.972,93	300.560,21	895.803,52	114.935,34	372.432,57	663.798,34	-	-	-	-	-	-	-		3.252.272,91	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	5,28%	22,54%	9,24%	27,54%	3,53%	11,45%	20,41%									3.252.272,91	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	5,28%	27,82%	37,06%	64,60%	68,14%	79,59%	100,00%									OK	OK		
Resp. Técnico:	Assinatura:					Prefeito(a):					Assinatura:					data:						
GLACIANO DE OLIVEIRA - CREA PR-157785/D - ART/RRT Nº 1720262870979					GELSON COELHO DO ROSÁRIO																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					15/05/2026 - sex		