

1

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 15.267.737/0001-42
Rua Espirito Santo, nº 19, Dois Vizinhos/PR, CEP: 85.660-000

ILUSTRÍSSIMA SENHORA LEILA DA ROCHA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE, ESTADO DO PARANA

Ref: Contrato nº 056/2020

Processo Licitatório Modalidade Tomada de Preços 023/2020

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Dois Vizinhos/PR, na Rua Espirito Santo, nº 19, Centro - CEP: 85660-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob nº **15.267.737/0001-42**, neste ato representada por seu representante legal, **LUIZ ANTONIO CAZELLA**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na rua Nereu Ramos, nº 275, município de Dois Vizinhos/PR, CEP:85.660-000, portador do RG sob nº 5.740.096-0, inscrito do CPF/MF sob nº 971.798.419-00, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, apresentar:

PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

do contrato nº 56/2020 em anexo, que faz nos seguintes termos:

1. SÍNTESE DOS FATOS

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste – Pr, realizou Licitação de empreitada de obra por preço global nº023/2020, e após a empresa Requerente ser a vencedora, realizou-se o contrato nº 56/2020 tendo como Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY COM PISO DRENANTE E GRAMA SINTETICA (MEU CAMPINHO), CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA, EDIFICADO A RUA 4, LOTES URBANOS Nº 13, 14, 15 DA QUADRA 96, DO DISTRITO DE DR. ANTÔNIO PARANHOS, MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR, CONFORME CONVENIO Nº 305/2019 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS (SEDU) COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

Em apertada síntese, o contrato administrativo nº056/2020 foi celebrado entre as partes em 28/10/2020, possuindo como prazo para sua conclusão, 150 dias, contados a partir do 11º dia após a assinatura do referido termo.

Ocorre, ilustre presidente, que o objeto da contratação (materiais e serviços) do supracitado contrato, sofreu variações em seu valor, de tal modo que o preço orçado não mais se compactua com o valor de mercado, uma vez que, conforme se comprovará na sequência, o valor cotado à época da licitação não supre mais os custos e insumos do contrato.

2. DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

Com a finalidade de comprovar o desequilíbrio econômico financeiro e demonstrar a urgente necessidade do reequilíbrio, a requerente anexou documentos (Planilha de Custos e Formação de Preços, Memória de Cálculo e Resumo por Efetivo) que comprovam a elevação dos custos de alguns itens do objeto contratado, conforme tabela abaixo:





TABELA 01: Realinhamento unitário por item

Descrição do Item	Valor Registrado com 30% mão-de-obra (R\$)	Custo Anterior produto + 30% mão-de-obra (R\$)	Número da nota fiscal / orçamento	Custo Atual produto + 30% mão-de-obra (R\$)	Número da nota fiscal / orçamento	Valor unitário Realinhado	Margem de Reequilíbrio
Concreto FCK = 15mpa, traço 1:3, 4:3,5 (cimento/areia média/brita 1 preparo mecânico com betoneira 400 L AF 07/2016	325,46	310,00	46.518	380,00	Orçamento Concrevalle	395,46	15,46
Alambrado em tubos de aço galvanizado, com telas losangular galvanizado até altura + 4,00 m e rede polietileno altura acima de 4,00 m até 7,00 m	78,53	65,89	Orçamento Telas Crestani, Losada e N.F.000.562	93,47	Orçamento Telas Crestani, Losada	106,11	12,64
Cabo de cobre flexível Isolado, 4mm² anti-chama, 0,6/1,0 KV, para circuito terminais – fornecimento e instalação AF 12/2015	5,80	3,05	29.170	5,84	Orçamento 30071	8,59	2,75
Cabo de cobre flexível Isolado, 10mm² anti-chama, 0,6/1,0 KV, para distribuição – fornecimento e instalação AF 12/2015	7,37	5,82	29.170	12,51	Orçamento 30071	14,06	1,55



Tubo de aço galvanizado com costura classe média, DN80 (3'') conexão rosqueada instalado em prumadas – fornecimento e instalação AF 12/2015	116,99	68,59	Orçamento Losada	94,59	Orçamento Losada	142,99	48,40
Execução de passeio em piso intertravado com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, AF 12/2015	60,19	46,05	000.138	58,05	Orçamento Frigometal - paver	72,19	14,14
Base para pavimentação com brita graduada inclusive compactação	116,01	91,07	45.953	113,88	54.541	138,82	24,94
Fornecimento e instalação de grama sintética conforme detalhamento em projeto e memorial descritivo	112,80	60,98	Orçamento Eurograss	83,10	Orçamento Eurograss	134,90	51,82



TABELA 02: Diferença de custo

Descrição do item	Quantidade	Valor Total Registrado com 30% mão-de-obra (R\$) Outubro/2020	Valor atual com realinhamento com 30% de mão-de-obra	Diferença de custos
Fornecimento e instalação de grama sintética conforme detalhamento em projeto e memorial descritivo	648,00 m²	R\$ 73.094,00	R\$ 87.415,20	R\$ 14.321,20
Cabo de cobre flexível Isolado, 4mm² anti-chama, 0,6/1,0 KV, para circuito terminais – fornecimento e instalação AF 12/2015	450,00 M	R\$ 2.610,00	R\$ 3.865,50	R\$ 1255,50
Cabo de cobre flexível Isolado, 10mm² anti-chama, 0,6/1,0 KV, para distribuição – fornecimento e instalação AF 12/2015	10,00 M	R\$ 73,70	R\$ 140,60	R\$ 66,90
Tubo de aço galvanizado com costura classe média, DN80 (3'') conexão rosqueada instalado em prumadas – fornecimento e instalação AF 12/2015	57,00 M	R\$ 6.648,93	8.150,43	R\$ 1.501,50
Execução de passeio em piso intertravado com bloco retangular cor	300,00 m²	R\$ 18.057,00	R\$ 21.657,00	R\$ 3.600,00

3/



natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, AF 12/2015				
Base para pavimentação com brita graduada inclusive compactação	113,58 m³	R\$ 13.176,42	R\$ 15.767,17	R\$ 2.590,75
Concreto FCK = 15mpa, traço 1:3, 4:3,5 (cimento/areia média/brita 1 preparo mecânico com betoneira 400 L AF 07/2016	2,71 m³	R\$ 882,00	R\$ 1.071,69	R\$ 189,69
Alambrado em tubos de aço galvanizado, com telas losangular galvanizado até altura + 4,00 m e rede polietileno altura acima de 4,00 m até 7,00 m	756,00 m²	R\$ 59.368,58	R\$ 80.219,16	R\$ 20.850,58
Total global a ser realinhado				R\$ 44.376,12
Custo total da obra com realinhamento				R\$ 288.376,12

Conforme tabela supra, Notas Fiscais e orçamentos em anexo, o valor total a ser realinhado comporta o montante de **R\$ 44.376,12 (quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e doze centavos)**, ou seja, o valor total da obra que anteriormente era de R\$ 244.000,00 (duzentos e quarenta quatro mil reais), passou a ser, após os efetivos aumentos de custos dos produtos, R\$ 288.376,12 (duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e doze centavos).

Cabe frisar, que o realinhamento aqui pleiteado comporta apenas as elevações nos preços dos produtos, não computado valores referente a mão-de-obra, ou seja, manteve-se o custo médio da mão-de-obra em 30%.

Desse modo, é importante destacar que o exorbitante aumento de custo torna-se um impeditivo para que a requerente possa conseguir dar continuidade ao contrato firmado com a Prefeitura, tendo em vista que o preço originalmente proposto está defasado e conseqüentemente, a contratada está suportando prejuízos financeiros.

Logo, resta evidente a necessidade do Reequilíbrio Econômico Financeiro para a manutenção do contrato, conforme fundamentação abaixo.

3. DO DIREITO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO

3.1 - Dos requisitos legais e legitimidade

O reequilíbrio econômico-financeiro encontra-se previsto no artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal 8.666/93 e possibilita a alteração contratual com o objetivo de manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato, vejamos:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II – por acordo das partes:

1. d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, **na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.**” (Grifo nosso).

Em razão dessa proteção, quando algum dos lados da balança se altera, surge um desequilíbrio que pode ser resolvido das seguintes maneiras: Por meio de um REAJUSTE, REEQUILÍBRIO ou REVISÃO DE PREÇOS. O reajuste, reequilíbrio e revisão são utilizados

7

para remediar os efeitos da desvalorização da moeda necessitando da correção monetária e reequilíbrio do contrato, devido ao acúmulo da inflação no decorrer do tempo.

No presente caso, considerado que o contrato foi realizado a menos de 12 meses, descabível requerer o reequilíbrio contratual por meio de reajuste e revisão de preços, assim, a via eleita deve ser o **reequilíbrio econômico do contrato**.

3.2 – Do reequilíbrio

A atual crise econômica financeira tem refletido diretamente nos preços dos produtos e serviços, impondo a necessidade de reequilíbrio dos valores dos contratos administrativos, desde que, devidamente comprovada sua necessidade.

Incontestavelmente, o atual cenário econômico o qual estamos passando é preocupante e, suas consequências, ainda estão longe de se concretizarem.

A manutenção do reequilíbrio econômico financeiro nas relações contratuais entre particulares e a administração Pública é garantia consagrada no ordenamento jurídico contratual brasileiro e tem como principal objetivo, manter a relação de igualdade entre as obrigações assumidas no momento do ajuste pelo contratante e a compensação financeira que lhe caberá.

A Constituição Federal Brasileira garante aos particulares a manutenção das condições efetivadas na proposta apresentada durante a licitação, vejamos o que nos diz o art. 37, inciso XXI:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, **mantidas as condições efetivas da proposta**, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Apesar da norma não prever de forma literal a expressão “equilíbrio econômico-financeiro”, aduz que deve ser mantida “as condições efetivas da proposta, nos termos da lei”, assim, ocorrendo alterações em que alguma das partes saia prejudicada, o contrato deve ser ajustado.

Neste diapasão, Marçal Justen Filho preceitua que:

A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos **destina-se a beneficiar à própria Administração. Se os particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos danosos possíveis, teriam de formular propostas mais onerosas. A Administração arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possíveis – mesmo quando não ocorressem o particular seria remunerado por seus efeitos meramente potenciais.**” JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. (São Paulo: , 2018). Grifou-se.

Joel de Menezes Niebuhr corrobora o exposto, vejamos:

“A revisão é o instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato em face da variação de custo decorrente, em linhas gerais, de eventos imprevisíveis ou de consequências imprevisíveis. (...) A Administração não reúne forças para compelir terceiros a operarem em prejuízo ou sem lucro. Então, deve-se proceder à revisão do contrato se as condições da época da proposta são alteradas, (...)” (In Licitação Pública e Contrato Administrativo, 2ª ed., pg. 895). Grifo nosso.

A ideia de equilíbrio significa que em um contrato administrativo os encargos do contratado devem equivaler ao que é pago pela Administração Pública. Por isso se fala na existência de uma equação: **a equação econômico-financeira.**

Sobre o tema reequilíbrio – revisão, eis a lição do **Tribunal de Contas da União – TCU, vejamos:** “Equilíbrio econômico-financeiro, assegurado pela Constituição Federal, consiste na manutenção das condições de pagamento estabelecidas inicialmente no contrato, de maneira que se mantenha estável a relação entre as obrigações do contratado e a justa retribuição da Administração pelo **fornecimento de bem**, execução de obra ou prestação de serviço.

A revisão é, portanto, o meio de recompor o **equilíbrio econômico-financeiro** quando se está diante de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis que venham a retardar ou impedir a execução do ajustado.

Em casos de força maior, casos fortuitos ou fatos do príncipe, ocorridos após a apresentação da proposta e que caracterize álea econômica extraordinária ou extracontratual, utiliza-se também a revisão para que sejam mantidas as condições da proposta.

Nesse mesmo sentido, novamente se faz referência a jurisprudência do Tribunal de Contas da União ao decidir sobre o presente tema, vejamos:

10.3 - Revisão de preços (ou reequilíbrio ou recomposição) é o instituto previsto no inciso II, item “d”, do art. 65 da Lei n. 8.666/93. Tem por objeto o restabelecimento da relação entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração pactuada inicialmente, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis bem como nos casos de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fato da Administração”.

10.4. O direito à revisão independe de **previsão em edital** ou contrato ou de transcurso

de prazos. **As alterações de preços estão autorizadas sempre que ocorrerem fatos imprevisíveis que desequilbrem significativamente** as condições originalmente pactuadas e devem retratar a variação efetiva dos custos de produção.” [14] (grifou-se).

É importante lembrar que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em qualquer de suas modalidades, não protege apenas o particular, mas também a administração, uma vez que protege o preço contrato, recebendo em contrapartida, o serviço continuado de forma segura.

O equilíbrio econômico- financeiro – revisão do contrato administrativo pressupõe a manutenção da equivalência material entre o preço avençado e a contraprestação contratada durante toda a execução, conforme previsão legal do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e Lei nº 8.666/93.

Em se tratando da **recomposição do equilíbrio**, Maria Sylvia Zanella di Pietro nos ensina que: “partindo do particular, a recomposição da equação econômica pode ocorrer nas hipóteses de força maior, álea administrativa e álea econômica”.

A álea administrativa engloba o poder de alteração unilateral do contrato pelo Estado, o “**fato do príncipe**”, que corresponde às medidas tomadas pela administração no uso de seu poder de império, e o “**fato da administração**”, que constituição ou omissão do Estado que incida diretamente sobre o contrato.

A álea econômica por sua vez, que assegura o direito ao reequilíbrio, corresponde às circunstâncias externas ao contrato, excepcionais, imprevisíveis. Também pode ensejar o reequilíbrio à ocorrência de fatos previsíveis ou de efeitos previsíveis que dão “**azo**” à **revisão**, normalmente, se faz por índices pré-estabelecidos.

Assim, é completamente temerário manter a continuidade do contrato sem que a equação financeira prevaleça, dando espaço a preços irrisórios e insuficientes para manter as despesas mínimas da empresa contratada.

Resta demonstrada, a todas as luzes, “*data vênia*”, o desequilíbrio na equação entre despesas e receitas, logo, o Contrato 056/2020 merece ser revisado, e o equilíbrio econômico financeiro deve ser realinhado.

4. REQUERIMENTOS



11

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 15.267.737/0001-42
Rua Espirito Santo, nº 19, Dois Vizinhos/PR, CEP: 85.660-000

Pelo exposto, requer a revisão do contrato nº 056/2020 para que seja implementado o reequilíbrio econômico financeiro, conforme planilha, Notas Fiscais e orçamentos em anexo.

Nestes termos, pede deferimento.

São Jorge D'oeste/PR, 15 de abril de 2021.

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 15.267.737/0001-42

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

Anexo – I - Cópia do contrato, Notas Fiscais e orçamentos.

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76,995,380/0001-30

12

CONTRATO Nº 56/2020

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE E A empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O Município de São Jorge D'Oeste, situado na Avenida Iguaçu, 281, Centro - São Jorge D'Oeste/PR, CNPJ 76.995.380/0001-03, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito GILMAR PAIXÃO, portador da cédula de identidade R.G. n.º 7.200.451-5, inscrito no CPF sob n.º 022.511.509-35 e a empresa **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 15.267.737/0001-42, localizada na Rua Espírito Santo, 19, Centro - Dois Vizinhos/Pr, a seguir denominada **CONTRATADA**, representada por LUIZ ANTONIO CAZELLA, portador da cédula de identidade R.G. n.º 5.740.096-0, inscrito no CPF sob n.º 971.798.419-00, residente na Rua Nereu de Ramos, 275, Centro - Dois Vizinhos/Pr, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de 19/10/2020, protocolo n.º , conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA FUTEBOL SOCIETY COM PISO DRENANTE E GRAMA SINTÉTICA (MEU CAMPINHO), CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA EM ANEXO, EDIFICADO À RUA 4, LOTES URBANOS Nº 13, 14, 15 DA QUADRA 96 DO DISTRITO DE DR. ANTONIO PARANHOS, MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR CONFORME CONVENIO Nº 305/2019-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS (SEDU) COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º 023/2020, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R\$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da dotação orçamentária

2020 2240 10.006.27.812.0015.2046 0 4.4.90.51.02.99 Do Exercício

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Parágrafo Primeiro

Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 11º (décimo primeiro) dia contado a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Parágrafo Segundo

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

- a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
- b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os limites fixados na lei;
- c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
- d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do CONTRATANTE;
- e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
- f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- g) de outros casos previstos em lei.

Parágrafo Terceiro

1

Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76,995,380/0001-30

13

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

Parágrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

Parágrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 330 (trezentos e trinta) dias, contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

- a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo;
- b) as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do PARANACIDADE;
- c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
- d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas;
- e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
- f) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato;
- g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;
- h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
- i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;
- l) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;
- m) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo único da cláusula sétima; e
- n) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de execução.
- o) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual.

Parágrafo Primeiro

O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva rede de precedências na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade

Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76,995,380/0001-30

14

da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

Parágrafo Quarto

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

- a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato;
- b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnológicos, quando realizados;
- c) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
- d) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
- e) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações;
- f) organizar e participar de reunião de partida firmando a respectiva ata;
- g) providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro.

Parágrafo Único

Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas características gerais, implantação, cronograma físico financeiro, proceder-se-á a abertura do "Diário de Obra" e aprovar-se-á o cronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas. O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(es) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-30

15

- d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
- e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:
- e.1) da ART pela CONTRATADA;
 - e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;
 - e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
- f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:
- f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);
 - f.2) do Termo de Recebimento Provisório;
 - f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
 - f.4) quando necessário, do AS BUILT da obra.
- g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:
- g.1) original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais;
 - g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (*Modelo n.º 11*) em anexo;
 - g.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
 - g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa.

Parágrafo Primeiro

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de São Jorge D'Oeste – CNPJ n.º 76.995.380/0001-03

Parágrafo Segundo

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a apresentação correta da fatura e recepção do recurso financeiro pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 2,0 % (dois por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Terceiro

O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC-DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

$$\begin{aligned} SR &= S \left(\frac{I12}{I0} \right) \\ R &= SR - S \\ I12 &= \text{índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta.} \\ I0 &= \text{índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.} \\ S &= \text{saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta.} \\ SR &= \text{saldo reajustado} \end{aligned}$$

R = valor do reajuste

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5 % (cinco por cento) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Primeiro

Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76,995,380/0001-30

16

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Segundo

Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo período.

Parágrafo Terceiro

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

- a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
- b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído;
- c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

Parágrafo Quarto

Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO CONTRATO

O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.

Parágrafo Primeiro

Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) Ronaldo Luiz Cecatto, a quem compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

- a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
- b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;
- c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização;
- d) propor medidas que melhorem a execução do contrato.

Parágrafo Segundo

Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Glaciano de Oliveira, e ao fiscal substituto Sr. (a) , o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

Parágrafo Terceiro

Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:

- a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações;
- b) quando verificar problemas na execução dos serviços contratados, sem que a fiscalização e/ou gestão tenham tomado providências;
- c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e anuência da Supervisão do PARANACIDADE.

Parágrafo Quarto

Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76,995,380/0001-30

17

A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;
- b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

Parágrafo Quinto

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Sexto

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

Parágrafo Sétimo

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

Parágrafo Oitavo

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

Parágrafo Nono

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

Parágrafo Décimo

Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

Parágrafo Décimo Primeiro

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Décimo Segundo

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da cláusula sexta.

Parágrafo Décimo Terceiro

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Parágrafo Décimo Quarto

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISÓRIAS

Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76,995,380/0001-30

18

A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

Parágrafo Segundo

A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

Parágrafo Terceiro

A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer (*em*) na obra, nos limites autorizados em lei.

Parágrafo Primeiro

A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

Parágrafo Segundo

Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitadas os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

Parágrafo Único

Empre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

Parágrafo Primeiro

O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capítulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

Parágrafo Terceiro

Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76,995,380/0001-30

19

Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

Parágrafo Quarto

O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

Parágrafo Quinto

Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

Parágrafo Quarto

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.


Parágrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76,995,380/0001-30

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Parágrafo Segundo

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais.

Parágrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuízo da reparação dos danos a ele causados, as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será encaminhado para abertura de Processo Administrativo;
- c) multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;
- d) multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
- e) suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses:
 - e.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
 - e.2) não mantiver sua proposta;
 - e.3) abandonar a execução do contrato;
 - e.4) incorrer em inexecução contratual.
- f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo de 5 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses:
 - f.1) fazer declaração falsa na fase de habilitação;
 - f.2) apresentar documento falso;
 - f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;
 - f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou
 - f.5) agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
 - f.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76,995,380/0001-30

f.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica;

f.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da Lei.

Parágrafo Primeiro

As penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importância será descontada do valor da garantia contratual.

Parágrafo Terceiro

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou cobradas judicialmente.

Parágrafo Quarto

As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejem a aplicação das penalidades previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início a procedimento administrativo para apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de penalidades, garantindo ao CONTRATADO o exercício do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

- a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
- b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
- d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e
- e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alínea "f" da Cláusula Oitava deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76,995,380/0001-30

22

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência expressa e prévia do PARANACIDADE.

Parágrafo único

Para a prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual, respeitados os preceitos da lei, não será necessária anuência prévia do PARANACIDADE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos a ele vinculados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

Parágrafo Único

Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de São João, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Jorge D'Oeste, 28 de outubro de 2020.

CONTRATANTE
GILMAR PAIXÃO


CONTRATADA
LUIZ ANTONIO CAZELLA

Assinatura do Responsável
CREA/CAU n° PR-157785/D
GLACIANO DE OLIVEIRA

Testemunhas:

RG

RG



A FICHA TÉCNICA DO PROJETO

Economia

Aumento no preço de insumos para construção civil preocupa o setor

Alta pode prejudicar sobretudo empreendimentos populares, diz CBIC

□ □ □ □

Publicado em 22/02/2021 - 15:06 Por Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil - Brasília

O interesse do brasileiro pela compra de imóveis continua alto, em parte pelo fato de a pandemia ter influenciado as pessoas a buscarem melhor qualidade de vida por meio da aquisição desse tipo de bem. No entanto, os Indicadores Imobiliários Nacionais do quarto trimestre de 2020 mostram que o aumento dos preços do material de construção e as ameaças de desabastecimento podem prejudicar o setor, em especial os empreendimentos dos imóveis ligados ao programa Casa Verde e Amarela voltados para famílias com renda mensal entre R\$ 2.500 e R\$ 4.500.

Os indicadores foram divulgados nesta segunda-feira (22) pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Segundo a CBIC, a faixa com renda mensal de R\$ 2.500 a R\$ 4.500 é a que corre mais risco por ser a que representa menor margem de lucro para as empresas contratadas. De acordo com a entidade, isso pode diminuir o "apetite das empresas" pela fatia de mercado voltada ao programa de habitação do governo federal.

A sondagem da CBIC, que ouviu 1.200 consumidores, aponta aumento de 9,8% na compra de imóveis novos (apartamentos) e queda de 17,8% no número de lançamentos em 2020 na comparação com o ano anterior. No país, as vendas tiveram aumento de 3,9% no quarto trimestre de 2020, na comparação com o trimestre anterior. Na comparação entre o quarto trimestre de 2020 e o mesmo período de 2019, as vendas subiram 6,7%.

A CBIC ressalta que o principal problema enfrentado por empresários do setor no quarto trimestre de 2020 foi a falta ou o alto custo de matéria-prima, com 50,8% das assinalações. "O aumento no preço de insumos gera insegurança, em especial para as vendas já contratadas", afirmou hoje o presidente da CBIC, José Carlos Martins, em entrevista coletiva *online*.

Martins disse que "estaria tudo tranquilo", não fosse o aumento no preço de insumos associado à falta de abastecimento de muitos dos materiais, algo que considera "extremamente preocupante". "As obras contratadas em 2020 usavam previsões que tinham por base outros valores. Dessa forma, aquilo que seria um resultado [positivo] da empresa torna-se prejuízo. Isso dá medo às empresas na hora de fazer levantamentos, principalmente no caso do Programa Casa Verde Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida", acrescentou, ao afirmar que a situação pode colocar o setor em risco.

Citando dados da Fundação Getúlio Vargas, Martins informou que os preços do material de construção subiram 19,60% no ano passado. De acordo com a entidade, alguns insumos tiveram aumentos acima de 50% no mesmo período. Segundo a CBIC, trata-se da "maior alta" registrada em todo o período pós Plano Real". Entre os insumos que mais têm pressionado as empresas, a CBIC destaca aço, cimento, PVC, cabeados de cobre e blocos de cerâmica.

"O impacto já foi sentido em números do programa Casa Verde e Amarela, segmento mais afetado pelos aumentos, em função de suas margens, que são menores, e por possuir teto para contratação. A representatividade do programa sobre o total de lançamentos no quarto trimestre de 2020 foi de 47,1%. Sobre o total de vendas, a participação foi de 48,6%. No terceiro trimestre de 2020, a representatividade foi de 54,7% e 53,0%, respectivamente", complementa a CBIC.

A CBIC acrescenta que, apesar de os financiamentos imobiliários terem atingido recorde histórico em 2020 (R\$ 177 bilhões), com recursos da poupança crescendo 58%, os financiamentos pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) caíram 5% no mesmo período. "Nossa preocupação é que seguidamente há saques no FGTS. E isso acabará prejudicando as famílias que querem ter acesso à sua moradia", argumentou Martins.

Diante de tal quadro, a CBIC diz que pretende "sensibilizar governo e Congresso" para buscar, de forma conjunta, alternativas. "Queremos mostrar o risco que isso pode trazer para a economia e o impacto que pode causar em outros setores. Vamos colocar o problema na mesa e discutir as possibilidades, que passam por importação, por mexer em prazos de contratos, fazer reequilíbrio de contrato", antecipou Martins.

Edição: Nádja Franco


Construção Civil material de construção casa verde e amarela Imóveis Coronavírus covid-19 pandemia



Dê sua opinião sobre a qualidade do conteúdo que você acessou.

Para registrar sua opinião, copie o link ou o título do conteúdo e clique na barra de manifestação.

Você será direcionado para o "Fale com a Ouvidoria" da EBC e poderá nos ajudar a melhorar nossos serviços, sugerindo, denunciando, reclamando, solicitando e, também, elogiando.



08/04/2021

Custo dos materiais de construção subiu até 80% no último ano; veja dicas para economizar G1
<https://g1.globo.com/noticia/2021/01/28/custo-dos-materiais-de-construcao-subiu-ate-80percent-no-ultimo-ano-veja-dicas-para-econo...>

Custo dos materiais de construção subiu até 80% no último ano; veja dicas para economizar

Custo da construção ficou 25% mais alto, considerando apenas os materiais utilizados. Mão de obra também tem sido um recurso escasso devido ao aquecimento do mercado.

Por TV Anhanguera

28/01/2021 14h29 · Atualizado

Os custos da construção continuam altos em todo o estado. Entre os materiais, por exemplo, alguns produtos tiveram aumento de 80% em relação ao início de 2020. A mão de obra também subiu muito no ano passado e em 2021 a previsão ainda não é de melhora.

O mercado da construção civil está aquecido. Com juros mais baixos para financiamentos imobiliários e outros tipos de crédito, as pessoas passaram a investir mais em obras seja pra construir, reformar ou comprar e isso mexeu com todo o mercado imobiliário.

“Nesse momento nós temos uma mão de obra mais escassa, devido ao alto volume de construções que nós vemos aí na cidade e no país, nós temos o material de construção mais alto porque existe um consumo muito mais forte e as indústrias ainda não estão preparadas para poder atender toda essa demanda”, comentou João Paulo Tavares, membro Associação dos Diretores das Empresas do Mercado Imobiliário.

Entre os materiais de construção, comparando os preços do início do ano passado com os praticados em janeiro de 2021, tem produto com reajuste de mais de 80%, como os fios e cabos elétricos, por exemplo.

Estruturas metálicas estão 50% mais caras. O preço de tubos e conexões aumentou quase 40% ao longo o último ano. Cimento, pisos e tintas, tiveram reajustes na casa dos 20%. Levando em consideração só os materiais, **os aumentos representaram 25% maior nas despesas finais da obra.**

há 2 meses

RECEBEMOS DE CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 465,00 DESTINATÁRIO: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP - RUA ESPIRITO SANTO, 19 CENTRO DOIS VIZINHOS-PR

NF-e 26
Nº. 000.046.518
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA
ROD PR 281 KM 544 5, 0
ZONA RURAL - 85660-000
DOIS VIZINHOS - PR Fone/Fax: 4635365555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.046.518
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0511 2790 2600 0137 5500 1000 0465 1815 9200 4771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especi

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200078092706 - 04/05/2020 14:50:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050112192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.279.026/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ / CPF

15.267.737/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/05/2020

ENDEREÇO

RUA ESPIRITO SANTO, 19

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85660-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/05/2020

MUNICÍPIO

DOIS VIZINHOS

UF

PR

4635367677

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9059067475

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:50:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,18	0,00	465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ATD6D42

UF

PR

CNPJ / CPF

11.279.026/0001-37

ENDEREÇO

ROD PR 281 KM 544 5

MUNICÍPIO

DOIS VIZINHOS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050112192

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16	FCK 15 MPA SLUMP 12 2 B 0	38160090	041	5949	M3	1,5000	310,0000	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBRA PARQUE DE EXPOSICOES Email do Destinatário: cazenge@hotmail.com
Inf. fisco: NAO SUJEITO A RETENCAO DE 11% DE INSS CONF ART 143 INCISO IV DA IN RFB NR
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 115,18


RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO

A/C

CAZENGE ENGENHARIA

- Especificação do concreto FCK 15 Mpa
- Valor p/m³ = R\$380,00
- Especificação do concreto FCK 18 Mpa
- Valor p/m³ = R\$395,00
- Especificação do concreto FCK 20 Mpa
- Valor p/m³ = R\$ 407,00
- Especificação do concreto FCK 25 Mpa
- Valor p/m³ = R\$430,00
- Especificação do concreto FCK 30 Mpa
- Valor p/m³ = R\$440,00



Dois Vizinhos – PR 16 de abril de 2021

Att.

Sicmar A. Altmann
Dep.vendas
(46) 99117-1344

@ www.concrevalle.com.br

RECEBEMOS DE CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.440,00 DESTINATÁRIO: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP - RUA ESPIRITO SANTO, 19 CENTRO DOIS VIZINHOS-PR

NF-e 28
Nº. 000.047.881
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA
ROD PR 281 KM 544 5, 0
ZONA RURAL - 85660-000
DOIS VIZINHOS - PR Fone/Fax: 4635365555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.047.881
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0711 2790 2600 0137 5500 1000 0478 8115 6459 1015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especi

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200124832183 - 13/07/2020 09:05:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050112192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.279.026/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ / CPF

15.267.737/0001-42

DATA DA EMISSÃO

13/07/2020

ENDEREÇO

RUA ESPIRITO SANTO, 19

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85660-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/07/2020

MUNICÍPIO

DOIS VIZINHOS

UF

FONE / FAX

4635367677

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9059067475

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:05:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,69	0,00	1.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

AZD4023

UF

PR

CNPJ / CPF

11.279.026/0001-37

ENDEREÇO

ROD PR 281 KM 544 5

MUNICÍPIO

DOIS VIZINHOS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050112192

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35	PCX 25 MPA - SEM FRETE 42000	38160090	041	5949	M3	4,0000	356,69	1.440,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: cazenge@hotmail.com
Inf. fisco: NAO SUJEITO A RETENCAO DE 11% DE INSS CONF ART 143 INCISO IV DA IN RFB NR
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 356,69

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº. 000.000.562
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Gerando em www.fsist.com.br



DADOS DO CLIENTE/PRODUTOS														
CLIENTE:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA										Nº PEDIDO:			
END.:	RUA ESPIRITO SANTO, 19													
CIDADE:	DOIS VIZINHOS			BAIRRO:			CENTRO			FONE:				
ESTADO:	PR	CNPJ:	15.267.737/0001-42					INSC. EST:	90.590.674-75					
COND. PAGTO.:	30/45/60			DATA:			13/04/2020			CEP:	85660-000			
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						CFOP	AL. ICMS	MVA	FORNEC.	CUSTO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
90	BR	Tubo 3" (76 MM) GALVANIZADO CHAPA 14 6 MTS											R\$ 201,00	R\$ 18.090,
85	BR	Tubo 1 1/2" (41,30) GALVANIZADO CHAPA 14 6 MTS											R\$ 98,00	R\$ 8.330,
													R\$ -	R\$ -
													R\$ -	R\$ -
													R\$ -	R\$ -
													R\$ -	R\$ -
													R\$ -	R\$ -
													R\$ -	R\$ -
													R\$ -	R\$ -
VOLUMES:														
#REF1		TOTAL										PESO:		
													R\$ 26.420,00	

TRANSP: A COMBINAR		DADOS DA TRANSPORTADORA/FRETE	
END: _____		TEM EMPILHADEIRA? _____	
FRETE COMBINADO: _____		FONE: _____	
VENDEDOR: _____		COMPRADOR: _____	
REPRESENTANTE: _____		COMISSÃO: _____	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
ENDEREÇO DE ENTREGA: _____			
E-MAIL: _____			
FINALIDADE DA COMPRA: _____			
DADOS BANCÁRIOS: _____			
CONTRIBUINTE DO ICMS? _____			
S.T.		Nº NF	



1051713
TUBOS & CONEXÕES

32



DADOS DO CLIENTE/PRODUTOS

LIENTE:	
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	
Nº PEDIDO:	

ND.:	
RUA ESPIRITO SANTO, 19	

IDADE:	DOIS VIZINHOS	BAIRRO:	CENTRO	FONE:	46-35367677
--------	---------------	---------	--------	-------	-------------

STADO:	PR	
CNPJ:	15.267.737/0001-42	
INSC. EST:	90.590.674-75	

OND. PAGTO.:	30/45/60	DATA:	14/01/2021	CEP:	85660-000
--------------	----------	-------	------------	------	-----------

[illegible]**VOLUMES:**

PESO:

TOTAL

R\$ 46.750,00

DADOS DA TRANSPORTADORA/FRETE

RANSP:	A COMBINAR	TEM EMPILHADEIRA?	FONE:

ND::

RETE COMBINADO: _____

ENDEUDOR: _____
COMPRADOR: _____
REPRESENTANTE: _____
COMISSÃO: _____

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NDEREÇO DE ENTREGA:

-MAIL: _____

INABILIDADE DA COMPRA: _____

CONTRIBUINTE DO ICMS? _____

ADOS-BANCARIOS:

S.T.	
------	--

Nº NF	
-------	--

CNPJ 82.354.531/0001-47
INDÚSTRIA DE TELAS CRESTANI LTDA

Av. Luiz Antonio Faedo, 101, Centro

CEP 85.601-275 - Francisco Beltrão - Paraná

Fones: (46) 3523-4824 ou (46) 3523-1248

Whats app (46) 99974-8963

Orçamento

Cazenge engenharia

Malha 5 no arame 14

500 metros por 4 de altura

~~Valor total R\$33.600,00~~
Valor total R\$33.600,00


INDÚSTRIA DE TELAS
CRESTANI LTDA - ME

82.354.531/0001-47

INDÚSTRIA DE TELAS
CRESTANI LTDA - ME

Av. Luiz A. Faedo, 101 - Centro

85601-275 - Francisco Beltrão - PR

Francisco Beltrão-PR- 20/08/2020



34

TELAS CRESTANI

CNPJ 82.354.531/0001-47

INDÚSTRIA DE TELAS CRESTANI LTDA

Av. Luiz Antonio Faedo, 101, Centro

CEP 85.601-275 - Francisco Beltrão - Paraná

Fone: (46) 3523-4824 ou (46) 3523-1248

Whats app (46) 99974-8963

Orçamento

Cazenge engenharia

Malha 5 no arame 14

500 metros por 4 de altura

~~Valor total R\$42.000,00~~
Valor total R\$42.000,00

INDÚSTRIA DE TELAS
CRESTANI LTDA - ME

82.354.531/0001-47

INDÚSTRIA DE TELAS
CRESTANI LTDA - ME

Av. Luiz A. Faedo, 101 - Centro

85601-275 - Francisco Beltrão - PR

Francisco Beltrão-PR-16/04/2021

Dois Vizinhos, 16 de abril de 2021

COMPOSIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM TELAS LOSANGULAR ATE ALTURA DE 4,0 METROS:

Conforme detalhe em projeto (prancha 2/3), segue quantitativos de materiais para o alambrado:

- TUBOS GALVANIZADOS 3"
 $44\text{unidx}8,0\text{m} + 4\text{unidx}9,0\text{m} + 14\text{unidx}8\text{m} = 500\text{m} / 6\text{m} = 83,33 \text{ barras}$
- TUBOS GALVANIZADOS 1"1/2
Linhas horizontais: $36\text{m}+18\text{m}+36\text{m}+18\text{m} \times 4,0\text{m} = 432 \text{ m} / 6 = 72 \text{ barras}$
Contraventamento: $04 \text{ unidx}3,6\text{m} \times 4\text{cantos} = 57,6\text{m} / 6\text{m} = 9,6 \text{ barras}$
- Tela malha 5x5 fio 14
 $36\text{m}+18\text{m}+36\text{m}+18\text{m} \times 4,0\text{m} (\text{altura}) = 432 \text{ m}^2$

MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR COTADO	VALOR CUSTO ATUALIZADO	% DIFERENÇA
TUBO GALV 3"	83,33 barras	R\$201,00/br	R\$357,00/br	77,60%
TUBO GALV 2"1/2"	81,6 barras	R\$98,00/br	R\$172,00/br	75,50%
TELA MALHA 5X5	432 m2	R\$ 16,80/m2	R\$ 21,00/m2	25%

Sem mais para o momento.

Luiz Antonio Cazella
Eng. Civil CREA PR 67299/D

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico (Legal)

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS

PARANÁ

RECEBEMOS DE CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 33.183,41 DESTINATÁRIO: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - R ESPIRITO SANTO, 19 CENTRO DOIS VIZINHOS-PR

NF-e
Nº. 000.029.170
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA

R JOSÉ ELÍPHIO DA CUNHA SILVEIRA, 352
ÁREA INDUSTRIAL - 89400-000
PORTO UNIAO - SC Fone/Fax: 4235213650

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.170
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0511 0003 4900 0140 5500 1000 0291 7011 0422 5163

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB S/PI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200075667356 - 26/05/2020 11:52:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255911157

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.000.349/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / CPF

15.267.737/0001-42

DATA DA EMISSÃO

26/05/2020

ENDEREÇO

R ESPIRITO SANTO, 19

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85660-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DOIS VIZINHOS

UF

FONE / FAX

PR 46999097099

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9059067475

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:22:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 23/06/2020

Valor R\$ 33.183,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
33.183,41	3.982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,50	33.183,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,93	33.183,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

8

VOLUMES

CONTROLLER

4.009,000

4.009,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02.10.01.0004	CABO INDUSFLEX 1,50 MM2 AMARELO - 450/750V	85444900	000	6101	M	300,0000	0,5183	155,49	155,49	18,66		12,00	
02.10.01.0005	CABO INDUSFLEX 2,50 MM2 AMARELO - 450/750V	85444900	000	6101	M	600,0000	0,8415	504,90	504,90	60,59		12,00	
02.10.01.0006	CABO INDUSFLEX 4,00 MM2 AMARELO - 450/750V	85444900	000	6101	M	300,0000	1,3180	395,40	395,40	47,45		12,00	
02.10.01.0007	CABO INDUSFLEX 6,00 MM2 AMARELO - 450/750V	85444900	000	6101	M	300,0000	1,9602	588,06	588,06	70,57		12,00	
02.10.01.0027	CABO INDUSFLEX 1,00 MM2 AZUL - 450/750V	85444900	000	6101	M	300,0000	0,4110	123,30	123,30	14,80		12,00	
02.10.01.0031	CABO INDUSFLEX 1,00 MM2 PRETO - 450/750V	85444900	000	6101	M	300,0000	0,4110	123,30	123,30	14,80		12,00	
02.10.01.0033	CABO INDUSFLEX 1,00 MM2 VERMELHO - 450/750V	85444900	000	6101	M	300,0000	0,4110	123,30	123,30	14,80		12,00	
02.10.01.0035	CABO INDUSFLEX 1,50 MM2 AZUL - 450/750V	85444900	000	6101	M	600,0000	0,5183	310,98	310,98	37,32		12,00	
02.10.01.0036	CABO INDUSFLEX 1,50 MM2 CINZA - 450/750V	85444900	000	6101	M	150,0000	0,5183	77,75	77,75	9,33		12,00	
02.10.01.0038	CABO INDUSFLEX 1,50 MM2 PRETO - 450/750V	85444900	000	6101	M	900,0000	0,5183	466,47	466,47	55,98		12,00	
02.10.01.0039	CABO INDUSFLEX 1,50 MM2 VERDE - 450/750V	85444900	000	6101	M	600,0000	0,5183	310,98	310,98	37,32		12,00	
02.10.01.0040	CABO INDUSFLEX 1,50 MM2 VERMELHO - 450/750V	85444900	000	6101	M	600,0000	0,5183	310,98	310,98	37,32		12,00	
02.10.01.0041	CABO INDUSFLEX 2,50 MM2 AZUL - 450/750V	85444900	000	6101	M	2.400,0000	0,8415	2.019,60	2.019,60	242,35		12,00	
02.10.01.0042	CABO INDUSFLEX 2,50 MM2 BRANCO - 450/750V	85444900	000	6101	M	600,0000	0,8415	504,90	504,90	60,59		12,00	
02.10.01.0043	CABO INDUSFLEX 2,50 MM2 CINZA - 450/750V	85444900	000	6101	M	150,0000	0,8415	126,23	126,23	15,15		12,00	
02.10.01.0045	CABO INDUSFLEX 2,50 MM2 PRETO - 450/750V	85444900	000	6101	M	2.400,0000	0,8415	2.019,60	2.019,60	242,35		12,00	
02.10.01.0046	CABO INDUSFLEX 2,50 MM2 VERDE - 450/750V	85444900	000	6101	M	2.400,0000	0,8415	2.019,60	2.019,60	242,35		12,00	
02.10.01.0047	CABO INDUSFLEX 2,50 MM2 VERMELHO - 450/750V	85444900	000	6101	M	2.400,0000	0,8415	2.019,60	2.019,60	242,35		12,00	
02.10.01.0048	CABO INDUSFLEX 4,00 MM2 AZUL - 450/750V	85444900	000	6101	M	900,0000	1,3180	1.186,20	1.186,20	142,34		12,00	
02.10.01.0049	CABO INDUSFLEX 4,00 MM2 BRANCO - 450/750V	85444900	000	6101	M	600,0000	1,3180	790,80	790,80	94,90		12,00	
02.10.01.0052	CABO INDUSFLEX 4,00 MM2 PRETO - 450/750V	85444900	000	6101	M	600,0000	1,3180	790,80	790,80	94,90		12,00	
02.10.01.0053	CABO INDUSFLEX 4,00 MM2 VERDE - 450/750V	85444900	000	6101	M	300,0000	1,3180	395,40	395,40	47,45		12,00	
02.10.01.0054	CABO INDUSFLEX 4,00 MM2 VERMELHO - 450/750V	85444900	000	6101	M	600,0000	1,3180	790,80	790,80	94,90		12,00	
02.10.01.0055	CABO INDUSFLEX 6,00 MM2 AZUL - 450/750V	85444900	000	6101	M	300,0000	1,9602	588,06	588,06	70,57		12,00	
02.10.01.0056	CABO INDUSFLEX 6,00 MM2 BRANCO - 450/750V	85444900	000	6101	M	300,0000	1,9602	588,06	588,06	70,57		12,00	
02.10.01.0059	CABO INDUSFLEX 6,00 MM2 PRETO - 450/750V	85444900	000	6101	M	600,0000	1,9602	1.176,12	1.176,12	141,13		12,00	
02.10.01.0060	CABO INDUSFLEX 6,00 MM2 VERDE - 450/750V	85444900	000	6101	M	600,0000	1,9602	1.176,12	1.176,12	141,13		12,00	
02.10.01.0061	CABO INDUSFLEX 6,00 MM2 VERMELHO - 450/750V	85444900	000	6101	M	300,0000	1,9602	588,06	588,06	70,57		12,00	
02.10.02.0004	CORDAO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,50 MM2 BRANCO 300V - 70	85444900	000	6101	M	900,0000	1,0805	972,45	972,45	116,69		12,00	
02.10.02.0005	CORDAO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,50 MM2 BRANCO 300V - 70	85444900	000	6101	M	1.500,0000	1,6605	2.490,75	2.490,75	298,89		12,00	
02.10.04.0005	CABO FLEXIVEL DE POTENCIA 2 X 6,00 MM2 PRETO - 0,6/1KV	85444900	000	6101	M	60,0000	4,5092	270,55	270,55	32,47		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BUSQUE SEU ARQUIVO DE XML NO SITE: WWW.CONTROLLERFIOSECABOS.COM.BR Carga: 0 Nr
Pedido: 0039417/01 Vendedor: 067 BUSQUE SEU ARQUIVO DE XML NO SITE: WWW.CONTROLLERFIOSECABOS.COM.BR
Email do Destinatário: cazenge@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA

R JOSE ELIPHIO DA CUNHA SILVEIRA, 352
 AREA INDUSTRIAL - 89400-000
 PORTO UNIAO - SC Fone/Fax: 4235213650

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.170
 Série 001
 Folha 2/2



37

CHAVE DE ACESSO

4220 0511 0003 4900 0140 5500 1000 0291 7011 0422 5163

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200075667356 - 26/05/2020 11:52:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB S/IPI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255911157

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.000.349/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02.10.04.0008	CABO FLEXIVEL DE POTENCIA 3 X 4,00 MM2 PRETO - 0,6/1KV	85444900	000	6101	M	90,0000	4,8242	434,18	434,18	52,10		12,00	
02.10.04.0010	CABO FLEXIVEL DE POTENCIA 3 X 10,00 MM2 PRETO - 0,6/1KV	85444900	000	6101	M	120,0000	11,8982	1.427,78	1.427,78	171,33		12,00	
02.10.04.0011	CABO FLEXIVEL DE POTENCIA 3 X 16,00 MM2 PRETO - 0,6/1KV	85444900	000	6101	M	90,0000	18,2722	1.644,50	1.644,50	197,34		12,00	
02.10.05.0002	CABO FLEXIVEL PP 2 X 0,75 MM2 PRETO - 70 - 300/500V	85444900	000	6101	M	600,0000	0,8269	496,14	496,14	59,54		12,00	
02.10.05.0017	CABO FLEXIVEL PP 3 X 2,50 MM2 PRETO - 70 - 300/500V	85444900	000	6101	M	600,0000	2,7352	1.641,12	1.641,12	196,93		12,00	
02.10.05.0019	CABO FLEXIVEL PP 2 X 1,5 MM2 PRETO - 70 - 300/500V	85444900	000	6101	M	600,0000	1,2938	776,28	776,28	93,15		12,00	
02.10.05.0020	CABO FLEXIVEL PP 2 X 2,5 MM2 PRETO - 70 - 300/500V	85444900	000	6101	M	300,0000	1,9566	586,98	586,98	70,44		12,00	
02.10.09.0032	PP 2 X 1,5 MM2 AZUL	85444900	000	6101	M	300,0000	3,6197	1.085,91	1.085,91	130,31		12,00	
02.10.09.0034	FIO SOLIDO I X 10,00 MM2 PRETO	85444900	000	6101	M	300,0000	3,6197	1.085,91	1.085,91	130,31		12,00	


38

Casa do Eletricista**Endereço:** DEDI BARICHELO MONTAGNER, 625**Bairro:** CENTRO**Cidade:** DOIS VIZINHOS - PR**CEP :** 85660000**Fone:** 4635362517**Cliente :** 697 CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**Contato:****Endereço :** ESPIRITO SANTO, 19**Bairro :** CENTRO NORTE**CEP :** 85660000**Fone :** 4635367677**E-mail :** CAZENGE@HOTMAIL.COM

Seq.	Código Produto	Marca	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Bruto
1	11146		CABO FLEXÍVEL 1,5 MM² 750V - CINZA	300,000	1,52	456,00 + 300%
2	11149		CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² 750V - PRETO	300,000	2,50	750,00 + 300%
3	11161		CABO FLEXÍVEL 4 MM² 750V - BRANCO	300,000	4,10	1.230,00 + 310%
4	11168		CABO FLEXÍVEL 6 MM² 750V - AZUL	300,000	6,00	1.800,00 + 305%
5	11176		CABO FLEXÍVEL 10 MM² 750V - PRETO	300,000	10,30	3.090,00 + 285%

Total Bruto: 7.326,00**Total Acrescimo:** 0**Total Frete :** ,00**Total Desconto:** ,00**Total Líquido:** 7.326,00**Validade:** 03/01/2024**Obs :**

08.007.780/0001-03

ROGÉRIO LORENZI
S.CIA. LTDAAV. FELTRINHO DE OLIVEIRA, 625
CENTRO NORTE, 85660-000
DOIS VIZINHOS, PARANÁ

40



ORÇAMENTO

DOIS VIZINHOS, 12 DE ABRIL 2021

A/C CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

- Paver de 6 cm
- Fabricado em processo vibrado e prensado.
- 300 m² x R\$ 40,00 preço unitário por m²

Valor Total: R\$ 12.000,00

ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 15 DIAS

ficamos a disposição para esclarecimento ou duvidas

Guareschi Equipamentos Industriais Ltda.

Avenida Ulcir Pinzon 3500 – Parque Industrial - Dois Vizinhos

Fone/Fax: 46 3536 1700 / 46 99912-1117

07.239.559/0001-18

GUARESCHI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA.

Av. B, Esquina com Rua E, 117
Parque Industrial - CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANA

NF-e
Nº. 000.045.953
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

11.279.026/0001-37

14:43:27

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
418,10	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	418,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	12,54	418,10

RESOLUENDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
122	GRADUADA	25171000	000	5101	TO	11,3000	37,0000	418,10	418,10	29,27		7,00	

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.058,20 DESTINATÁRIO: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP - RUA ESPIRITO SANTO, 19 CENTRO DOIS VIZINHOS-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.054.541
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA
ROD PR 281 KM 544 5, 0
ZONA RURAL - 85660-000
DOIS VIZINHOS - PR Fone/Fax: 4635365555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.054.541
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0311 2790 2600 0137 5500 1000 0545 4117 7750 5448

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210058531563 - 18/03/2021 10:47:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050112192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.279.026/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ / CPF

15.267.737/0001-42

DATA DA EMISSÃO

18/03/2021

ENDEREÇO

RUA ESPIRITO SANTO, 19

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85660-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/03/2021

MUNICÍPIO

DOIS VIZINHOS

UF

FONE / FAX

PR

4635367677

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9059067475

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:47:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 31/03/2021

Valor R\$ 1.058,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.058,20	74,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	1.058,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	31,75	1.058,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

AZB2234

UF

PR

CNPJ / CPF

11.279.026/0001-37

ENDEREÇO

RODOVIA PR 281

MUNICÍPIO

DOIS VIZINHOS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050112192

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
122	GRADUADA	25171000	000	5101	TO	20,3500	52,00	1.058,20	1.058,20	74,07		7,00	
							+ 40,5%						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 95,23

RESERVADO AO FISCO



EUROGRASS
GRAMADOS SINTETICOS

CNPJ: 22.599.861/0001-70
FONE: (49) 3645-1195
WHATSAPP: (49) 98812-0636

Data: **08/04/2021**
nº: 946

Especificações da Grama

Tipo:	Fibrilada	Multifilamento XP
Altura:	52mm	
Detex:	9.000	9.300
Base:	Dupla	Dupla
Largura dos rolos:	4 metros	4 metros
Agulhadas:	9.000 pontos por m²	10.300 pontos por m²
Quantidade (m²):	690	690
Preço Unitário:	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Preço Total:	R\$ 41.400,00	R\$ 41.400,00

Fica por conta do Cliente

13,8 m³ de areia fina
Hospedagem e alimentação para 02 pessoas
02 ajudantes para instalação
Frete de mercadoria
Locomoção do instalador. Exceto Região Sul (PR, SC, RS)

Condições de Pagamento

A vista:	3% no valor da grama
Desconto de:	R\$ 1.242,00

Especificações da Instalação

Tipo	Preço Unitário	Preço Total
Instalação	R\$ 5,00	R\$ 3.450,00
Cola		R\$ 2.650,00
Tape		R\$ 850,00
Branca para demarcação		R\$ 1.400,00
Borracha		R\$ 7.590,00
Preparação do terreno		R\$ -
Iluminação		R\$ -

Redes		R\$
Postes		R\$
Total:		R\$ 15.940,00

Valor Total:	R\$ 57.340,00
Valor por m²:	R\$ 83,10

A prazo:	20% de sinal:	R\$ 11.468,00
	50% na entrega:	R\$ 28.670,00
	restante a combinar:	R\$ 17.202,00

Luiz Cazella
Dois Vizinhos - PR
46 - 35367677

Orgamento valido até 30/04/2021

Agradecemos a preferência!
22.599.861/0001-70

EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS
EIRELI ME

Rua Ana Prezoto Patu, 57 Galpão Centro
CEP 89.920-000 - Guaraciaba/SC



EURO GRASS
GRAMADOS SINTÉTICOS

CNPJ: 22.599.861/0001-70

FONE: (49) 3645-1195

WHATSAPP: (49) 98812-0636

Data:

nº:

05/08/2020

946

Especificações da Grama

Tipo:	Fibrilada	Multifilamento XP
Altura:	52mm	52mm
Detex:	9.000	9.300
Base:	Dupla	Dupla
Largura dos rlbos:	4 metros	4 metros
Agulhadas:	9.000 pontos por m²	10.300 pontos por m²
Quantidade (m²):	603	603
Preço Total:	R\$ 27.738,00	R\$ 27.738,00

Fica por conta do Cliente

Condições de Pagamento

A vista:	R\$ 1.386,90
Desconto de:	

5% no valor da grama

Especificações da Instalação

Tipo	Preço Unitário	Preço Total
Instalação		
Cola	R\$	
Tape		
Branca para demarcação	R\$	1.200,00
Borracha	R\$	6.633,00
Frete	R\$	1.200,00
Iluminação	R\$	
Redes		
Postes		
Total:	R\$	9.033,00

Valor Total:	R\$ 36.771,00
Valor por m²:	R\$ 60,98

20% de sinal : R\$ 7.354,20
50% na entrega : R\$ 18.385,50
restante a combinar: R\$ 11.031,30

LUIZ CAZELLA
DOIS VIZINHOS-PR
46 35367677

Validade da proposta: 15/08/2020

Agradecemos a preferência!

EURO GRASS BR GRAMADOS SINTÉTICOS
EIRELI ME
Rua Ana Prezoto Palui, 57 - Galpão, Centro
CEP 89.920-000 - Guaracaba/SC

22.599.861/0001-70

RECEBEMOS DE NEURO R TREVISAN e CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.400,00 DESTINATÁRIO: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - 7 DE SETEMBRO, 513 CENTRO NORTE DOIS VIZINHOS-PR

NF-e
Nº. 000.020.872
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NEURO R TREVISAN e CIA LTDA
RUA 28 DE NOVEMBRO, 222
CENTRO - 85660-000
DOIS VIZINHOS - PR Fone/Fax: 4635361337

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.020.872
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0495 4520 3300 0189 5500 2000 0208 7210 9292 3080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200062682924 - 06/04/2020 14:48:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3230217164

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

95.452.033/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / CPF

15.267.737/0001-42

DATA DA EMISSÃO

06/04/2020

ENDEREÇO

7 DE SETEMBRO, 513

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO NORTE

CEP

85660-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/04/2020

MUNICÍPIO

DOIS VIZINHOS

UF

PR

FONE / FAX
4635367677

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9059067475

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:48:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	1.544,33	0,00	9.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

682

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	ADAP TIGRE 32X1 22000322- TRIBUTOS(R\$): 0,20 Fonte: IBPT -REF:00000000040037.	39174090	0500	5405	UN	2,0000	2,8200	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PISO LEF BR NEVE BRILHO CX2,3M2 LF33607A- TRIBUTOS(R\$): 38,97 Fonte: IBPT	69072200	0500	5405	M2	16,1000	15,0000	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PISO LEF BR NEVE BRILHO CX2,3M2 LF33607A- TRIBUTOS(R\$): 22,27 Fonte: IBPT	69072200	0500	5405	M2	9,2000	15,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	LUVA TIGRE DE CORRER 25MM SOLD (22172204)- TRIBUTOS(R\$): 0,57 Fonte: IBPT -REF:0000000001526.	39174090	0500	5405	UN	1,0000	16,0900	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	PLUG BR TIGRE 1/2 20161850- TRIBUTOS(R\$): 1,61 Fonte: IBPT -REF:0000000002868.	39174090	0500	5405	UN	50,0000	1,1000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	PLUG BR TIGRE 3/4 20161884- TRIBUTOS(R\$): 0,32 Fonte: IBPT -REF:0000000002875.	39174090	0500	5405	UN	8,0000	1,4000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	FERRO P/ CONSTRUCAO 5/16 8,0MM 4,74KG- TRIBUTOS(R\$): 51,04 Fonte: IBPT -REF:00000000012362.	72142000	0500	5405	BR	12,0000	19,2300	230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	FERRO P/ CONSTRUCAO 3/8 10,0MM 7,40KG- TRIBUTOS(R\$): 32,37 Fonte: IBPT -REF:00000000012379.	72142000	0102	5102	BR	5,0000	29,2700	146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2398	GROSA 10" MEIA CANA WORKER- TRIBUTOS(R\$): 8,46 Fonte: IBPT -REF:00000000023986.	82031010	0500	5405	UN	1,0000	39,0300	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3178	JOGO CHAVES PHILLIPS COM 5 PCS 101509- TRIBUTOS(R\$): 9,71 Fonte: IBPT	82054000	3500	5405	UN	1,0000	46,2800	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12658	CAIXA SIF. GORDURA TIGRE DN100 100019323- TRIBUTOS(R\$): 7,95 Fonte: IBPT -REF:000000000126595.	39174090	0500	5405	UN	1,0000	190,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22904	ARGAMASSA HIPERMASSA AC1 20KG (00001-8)- TRIBUTOS(R\$): 139,81 Fonte: IBPT -REF:000000000229050.	38245000	0500	5405	UN	80,0000	7,9000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25066	LUVA BUCHA LATAO TIGRE 32MMX1 35267867- TRIBUTOS(R\$): 1,56 Fonte: IBPT -REF:000000000250672.	39174090	0500	5405	UN	2,0000	22,0600	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27255	LUVA PLASTILIT SOLD 25X3/4 BUCHA LATAO AZUL 20104006- TRIBUTOS(R\$): 0,98 Fonte: IBPT -REF:000000000272568.	39174090	0500	5405	UN	5,0000	5,5200	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Ref.: série:0 número:520 emit:95.452.033/0001-89 em 03/2020 modelo: 1.

Inf. Contribuinte: Vendedor: I-PADRAO]

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.544,33

RESERVADO AO FISCO

NEURO R TREVISAN e CIA LTDA

RUA 28 DE NOVOEMBRO, 222
CENTRO - 85660-000
DOIS VIZINHOS - PR Fone/Fax: 4635361337

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.020.872
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0495 4520 3300 0189 5500 2000 0208 7210 9292 3080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200062682924 - 06/04/2020 14:48:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3230217164

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

95.452.033/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27490	CIMENTO SUPREMO CP2 F32 50KG- TRIBUTOS(R\$): 6,77 Fonte: IBPT -REF:00000000274913.	25232910	0500	5405	UN	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27490	CIMENTO SUPREMO CP2 F32 50KG- TRIBUTOS(R\$): 84,74 Fonte: IBPT -REF:00000000274913.	25232910	0500	5405	UN	25,0000	21,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27490	CIMENTO SUPREMO CP2 F32 50KG- TRIBUTOS(R\$): 169,49 Fonte: IBPT -REF:00000000274913.	25232910	0500	5405	UN	50,0000	21,0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27490	CIMENTO SUPREMO CP2 F32 50KG- TRIBUTOS(R\$): 10,16 Fonte: IBPT -REF:00000000274913.	25232910	0500	5405	UN	3,0000	21,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27490	CIMENTO SUPREMO CP2 F32 50KG- TRIBUTOS(R\$): 3,38 Fonte: IBPT -REF:00000000274913.	25232910	0500	5405	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27490	CIMENTO SUPREMO CP2 F32 50KG- TRIBUTOS(R\$): 67,79 Fonte: IBPT -REF:00000000274913.	25232910	0500	5405	UN	20,0000	21,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27490	CIMENTO SUPREMO CP2 F32 50KG- TRIBUTOS(R\$): 67,79 Fonte: IBPT -REF:00000000274913.	25232910	0500	5405	UN	20,0000	21,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27490	CIMENTO SUPREMO CP2 F32 50KG- TRIBUTOS(R\$): 33,89 Fonte: IBPT -REF:00000000274913.	25232910	0500	5405	UN	10,0000	21,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27490	CIMENTO SUPREMO CP2 F32 50KG- TRIBUTOS(R\$): 6,77 Fonte: IBPT -REF:00000000274913.	25232910	0500	5405	UN	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27490	CIMENTO SUPREMO CP2 F32 50KG- TRIBUTOS(R\$): 33,89 Fonte: IBPT -REF:00000000274913.	25232910	0500	5405	UN	10,0000	21,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27490	CIMENTO SUPREMO CP2 F32 50KG- TRIBUTOS(R\$): 3,38 Fonte: IBPT -REF:00000000274913.	25232910	0500	5405	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27490	CIMENTO SUPREMO CP2 F32 50KG- TRIBUTOS(R\$): 6,77 Fonte: IBPT -REF:00000000274913.	25232910	0500	5405	UN	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27490	CIMENTO SUPREMO CP2 F32 50KG- TRIBUTOS(R\$): 3,38 Fonte: IBPT -REF:00000000274913.	25232910	0500	5405	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27490	CIMENTO SUPREMO CP2 F32 50KG- TRIBUTOS(R\$): 6,77 Fonte: IBPT -REF:00000000274913.	25232910	0500	5405	UN	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27490	CIMENTO SUPREMO CP2 F32 50KG- TRIBUTOS(R\$): 67,79 Fonte: IBPT -REF:00000000274913.	25232910	0500	5405	UN	20,0000	21,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28922	FILITO CINZA BOA LIGA 20KG- TRIBUTOS(R\$): 3,20 Fonte: IBPT	25070090	0102	5102	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28922	FILITO CINZA BOA LIGA 20KG- TRIBUTOS(R\$): 9,62 Fonte: IBPT	25070090	0102	5102	UN	15,0000	7,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28922	FILITO CINZA BOA LIGA 20KG- TRIBUTOS(R\$): 0,63 Fonte: IBPT	25070090	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28922	FILITO CINZA BOA LIGA 20KG- TRIBUTOS(R\$): 6,40 Fonte: IBPT	25070090	0102	5102	UN	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28922	FILITO CINZA BOA LIGA 20KG- TRIBUTOS(R\$): 1,91 Fonte: IBPT	25070090	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28922	FILITO CINZA BOA LIGA 20KG- TRIBUTOS(R\$): 12,82 Fonte: IBPT	25070090	0102	5102	UN	20,0000	7,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29105	ARGAMASSA QUARTZOLIT PORC CZ PISO S PISO EXT 20KG 0100000010020PL- TRIBUTOS(R\$): 27,87 Fonte: IBPT	32149000	0500	5405	UN	6,0000	21,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29105	ARGAMASSA QUARTZOLIT PORC CZ PISO S PISO EXT 20KG 0100000010020PL- TRIBUTOS(R\$): 17,68 Fonte: IBPT	32149000	0500	5405	UN	4,0000	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29705	PISO LEF VA59001 ESSENCE CV2,3M2- TRIBUTOS(R\$): 551,32 Fonte: IBPT	69072200	0500	5405	M2	253,0000	13,5000	3.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30461	CHAVE PHILLIPS 3/16X4 THOMPSON- TRIBUTOS(R\$): 1,68 Fonte: IBPT	82054000	0500	5405	UN	1,0000	9,0600	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33520	BROCA SDS-PLUS 5X110MM IRWIN- TRIBUTOS(R\$): 2,94 Fonte: IBPT	82075011	0102	5102	UN	1,0000	16,0900	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33647	DENVERMANTA PRIME ACQUA 18L ISOL 10135321- TRIBUTOS(R\$): 19,68 Fonte: IBPT	27150000	0102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4.7

Gerando em www.fisica.ufpb.br

RECEBEMOS DE TIAGO RODRIGO PARCIANELLO e CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.900,00 DESTINATÁRIO: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - RUA ESPIRITO SANTO, 19 CENTRO DOIS VIZINHOS-PR

NF-e
Nº. 000.023.006
Série 055

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TIAGO RODRIGO PARCIANELLO e CIA LTDA - EPP
AV PREFEITO ADELARTE DEBORTOLI, 217
CENTRO - 85575-000
SAO JORGE D OESTE - PR Fone/Fax: 4635341662

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.006
Série 055
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0315 1484 3600 0108 5505 5000 0230 0610 0027 8901

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210059903762 - 19/03/2021 15:48:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058817365

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.148.436/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / CPF

15.267.737/0001-42

DATA DA EMISSÃO

19/03/2021

ENDEREÇO

RUA ESPIRITO SANTO, 19

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85660-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/03/2021

MUNICÍPIO

DOIS VIZINHOS

UF

FONE / FAX

4635367677

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9059067475

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:48:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 19/04/2021

Valor R\$ 5.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
465	AREIA MEDIA	25051000	1103	5102	100	6,0000	148,5000	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+24%
1984	TUBO SOLDADVEL TIGRE 25MM 10120250	39172300	1103	5102	UN	15,0000	28,6000	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2104	TUBO ESGOTO TIGRE 50MM 11030602 BC ICMS-ST RETIDO: 279,04 ICMS-ST RETIDO: 14,08 PREVISTO NO INCISO II DO ART 5. DO ANEXO IX DO RICMS/PR	39172300	1500	5405	PC	8,0000	67,1000	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	CAL HIDRATADA CH-III 20 KG	25222000	1103	5102	SC	35,0000	12,6500	442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
592	REBOCAL 5 LITROS	38244000	1103	5102	UN	6,0000	33,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
184	CEMENTO SUPREMO CPM-2-32 (50KG) PADRAO BC ICMS-ST RETIDO: 1691,20 ICMS-ST RETIDO: 147,20 PREVISTO NO INCISO II DO ART 5. DO ANEXO IX DO RICMS/PR	25232910	1500	5405	SC	80,0000	34,3000	2.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	+63%
593	SUPER FILITO - BOA LIGA	25070090	1103	5102	SC	50,0000	10,4500	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	PREGO GERDAU CC 17X27-2.1/2X11	73170090	1103	5102	KG	6,0000	21,5920	129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: cazenge@hotmail.com

Inf. fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS E IPI/ICMS/ST CONF. ART 5 DO ANEXO IX DO RICMS/PR DECRETO 7.871/2017/www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 BC ICMS-ST RETIDO: 1970,24 ICMS-ST RETIDO: 161,28 PREVISTO NO INCISO II DO ART 5. DO ANEXO IX DO RICMS/PR

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná



PARECER TÉCNICO

REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA FUTEBOL SOCIETY COM PISO DRENANTE E GRAMA SINTÉTICA (MEU CAMPINHO), CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA EM ANEXO, EDIFICADO À RUA 4, LOTES URBANOS Nº 13, 14, 15 DA QUADRA 96 DO DISTRITO DE DR. ANTONIO PARANHOS, MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR CONFORME CONVENIO Nº 305/2019-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS (SEDU) COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

CONTRATO Nº. 56/2020

Licitação Tomada de preços Nº. 23/2020


A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia, vem através deste, dar o PARECER TÉCNICO referente a solicitação de REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, em anexo. Solicitação feita pela Empresa vencedora da licitação, CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 15.267.737/0001-42.

O CONTRATO Nº 56/2020 FOI ASSINADO EM 28/10/2021, NO VALOR DE R\$ 244.000,00.

Valor do reequilíbrio se refere ao aumento do valor de insumos da construção civil, totalizando assim nesta solicitação de reequilíbrio o valor de R\$ 44.376,12. Após análise da referida solicitação este departamento está de acordo com o valor a ser corrigido apresentado pela empresa Cazenge Engenharia E Construtora Ltda.

Em anexo segue planilha licitada destacando os insumos e serviços que sofreram aumento excessivo de valor.

Sem mais para o momento.


GLACIANO DE OLIVEIRA
Eng. Civil CREA PR 157785/D
São Jorge D'Oeste-PR

São Jorge D'Oeste, 26 de abril de 2021.

MUNICIPIO.

FIRMA EMPREENHADA:

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

● ● ● ● ●

[illegible]

REEQUILIBRIO FINANCIERO

[illegible]



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76,995,380/0001-30

ARECER JURÍDICO Nº 10/2021

ASSUNTO: Apostilamento

INTERESSADO: Prefeita Municipal.

Trata o presente de solicitação da Empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, para reequilíbrio de preços quanto a oito itens, do pregão 56/2020.

Verificando o pedido, merece a leitura do artigo 65, II, "d" que diz:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II. Por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados **por simples apostila**, dispensando a celebração de aditamento



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76,995,380/0001-30

Sendo assim a parte interessa deve comprovar a necessidade do reequilíbrio, apresentado quais eventos novos, imprevistos e imprevisíveis não imputados aos contratantes, que alteraram o equilíbrio econômico-financeiro que veio a refletir na economia ou na execução do contrato, autorizando assim, sua revisão para ajustá-lo à situação superveniente, equilibrando novamente a relação contratual.

Portanto a ocorrência deve ser superveniente, imprevista, imprevisível e que onera demais o contrato para uma das partes, exigindo-se a recomposição. Deve restar cabalmente demonstrada o fato imprevisível, (ex. aumento do imposto do insumo da matéria prima), com documentos autênticos que demonstrem o aumento (publicações oficiais, matérias relacionadas, notas fiscais, tabelas oficiais de fabricantes etc...)

Verifica-se que requerente comprovou o aumento dos itens solicitados, conforme planilha oficial – AMSOP (anexa e corrigida pelo Sr. Engenheiro), também anexou diversas notas fiscais de compra dos itens, bem como, orçamentos e notícias quanto ao aumento dos insumos referente a construção civil, em decorrência da pandemia.


Efetive-se o apostilamento para reajustar e aumentar o preço no dos itens conforme planilha já corrigida elaborada pelo Sr. Engenheiro, nos termos do artigo 65, II, “d”, §8º da Lei 8.666/93.

Dil. Nec.

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 28 de abril de 2021.


ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA (OAB/PR 64103)



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

2º TERMO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 56/2020.

Termo de reequilíbrio econômico financeiro ao Contrato nº 56/2020, parte integrante do Tomada de Preços nº 23/2020, celebrado entre **O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e a empresa **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pela Prefeita **LEILA DA ROCHA**, brasileira, portadora do CPF: 619.981.099-68 e do RG: 4.420.068-6, residente e domiciliada na Avenida Iguaçu, 304, Apto. 105, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, com sede na RUA ESPIRITO SANTO, 19 SALA - CEP: 85660-000 - BAIRRO: CENTRO, Dois Vizinhos/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 15.267.737/0001-42, neste ato representada por seu representante legal, **LUIZ ANTONIO CAZELLA**, portador(a) do CPF: 971.798.419-00, doravante designada CONTRATADA, tem, entre si, ajustado o **TERMO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO Nº 56/2020**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA FUTEBOL SOCIETY COM PISO DRENANTE E GRAMA SINTÉTICA (MEU CAMPINHO), CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA EM ANEXO, EDIFICADO À RUA 4, LOTES URBANOS Nº 13, 14, 15 DA QUADRA 96 DO DISTRITO DE DR. ANTONIO PARANHOS, MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR CONFORME CONVENIO Nº 305/2019-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS (SEDU) COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO**. originário da Tomada de preços – Nº 23/2020, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro de preços nos itens conforme planilha em anexo, no valor de R\$ 44.376,12 (quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e doze centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL


A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso II, § 8º, respectivamente da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO

Com os acréscimos decorrentes deste termo, o preço global passará de R\$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais), para R\$ 288.376,12 (duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e doze centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo.



Município de

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

CLÁUSULA QUINTA

O presente termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.




LEILA DA ROCHA
PREFEITA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

São Jorge d'Oeste (PR), 07/05/2021



CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
LUÍZ ANTONIO CAZELLA



ELIZÂNGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR nº 64103

NOME:
CPF:

Câmara Municipal de Vereadores
Francisco Beltrão - Paraná

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021

A Presidente da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 14/2021, de 19 de abril de 2021, com base na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações; Lei 4.880, de 18 de junho de 1965; Lei 12.232, de 29 de abril de 2010; Lei Complementar nº 122, de 14 de dezembro de 2006; Decreto nº 57.690, de 01 de fevereiro de 1996 e 4.563, de 31 de dezembro de 2002; e das Normas Padrão da Atividade Publicitária do CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão), torna público o resultado da Licitação.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021
OBJETO: Contratação de Agência de Publicidade.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão.

EMPRESA	PONTUAÇÃO TÉCNICA	PONTUAÇÃO FINANCEIRA	PONTUAÇÃO FINAL
BLANQUOLINA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	85,00	100	93,32

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior pontuação final

EMPRESA VENCEDORA: BLANQUOLINA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI
Francisco Beltrão-PR, em 14 de maio de 2021

IANI MARIA DA SILVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ARSS

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da ARSS, nomeada através da Resolução nº 063/2020, de 30/08/2020, em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna-se público o resultado da Licitação.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021

OBJETO: a seleção de melhores propostas para aquisição de material de manutenção como tintas e materiais para pintura, material para manutenção hidráulica e itens diversos, destinados a atender as necessidades, como manutenção corral e pequenos reparos nas instalações de da Associação Regional de Saúde do Sudoeste - ARSS, visando o seu adequado funcionamento, já a entrega, será conforme a necessidade, deverá ser de forma parcelada de acordo com solicitação do setor de compras, pelo período de 12 (doze) meses.

LOTE	EMPRESA VENCEDORA - POR LOTE	VALOR (R\$)
01 - DESERTO		
02 - DESERTO		
VALOR TOTAL ORÇAMENTÁRIO		

Francisco Beltrão, 17 de maio de 2021.

Eloisa Cristina Favaro
Pregoeira/ARSS

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da ARSS, nomeada através da Resolução nº 063/2020, de 30/08/2020, em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna-se público o resultado da Licitação.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021

OBJETO: a seleção de melhores propostas para a presente licitação tem como objetivo a Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de laboratório para a Associação Regional de Saúde do Sudoeste - ARSS e os 27 (vinte e sete) municípios, de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.

RESULTADO:

LOTE	EMPRESA VENCEDORA - POR LOTE	VALOR (R\$)
1 LABORATÓRIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 3.980,00
2 PRACASSADO		R\$ -
3 BASIPROX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 124,00
4 DESERTO		R\$ -
5 PRACASSADO		R\$ -
6 BASIPROX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 13.340,00
7 BASIPROX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 486,00
8 BIVEN PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 230,00
9 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 6.837,20
10 LABORATÓRIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 580,20
11 QUESADA RAO ONE MICARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT		R\$ 177.388,00
12 LABORATÓRIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 47.932,00
13 A C P CORREA E CIA LTDA		R\$ 348.935,00
14 LABORATÓRIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 3.134,00
15 LABORATÓRIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 841,00
16 QUESADA RAO ONE MICARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT		R\$ 99,00
17 QUESADA RAO ONE MICARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT		R\$ 526,00
18 QUESADA RAO ONE MICARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT		R\$ 1.600,00
19 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 6.700,00
20 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 10.000,00
21 LABORATÓRIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 2.612,12
22 DESERTO		R\$ -
23 QUESADA RAO ONE MICARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT		R\$ 207.344,00
24 A C P CORREA E CIA LTDA		R\$ 30.391,00
25 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 93,00
26 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.777,40
27 LABORATÓRIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 1.560,00
28 LABORATÓRIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 2.580,00
29 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.007,00
30 LABORATÓRIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 3.370,00
31 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 3.370,00
32 LABORATÓRIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 1.908,00
33 LABORATÓRIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 2.752,00
34 LABORATÓRIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 2.580,00
35 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.007,00
36 LABORATÓRIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 1.007,00
37 BIVEN PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 72,15
38 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 740,00
39 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.000,00
40 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 3.746,00
41 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.007,00
42 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.000,00
43 BIVEN PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 1.000,00
44 LABORATÓRIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 1.107,33
45 A C P CORREA E CIA LTDA		R\$ 35,00
46 A C P CORREA E CIA LTDA		R\$ 2,00
47 BASIPROX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 10,00
48 CAROLASSO		R\$ -
49 LAS VISION - CONSORCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		R\$ 16,00
50 LAS VISION - CONSORCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		R\$ 20,00
51 LAS VISION - CONSORCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		R\$ 20,00
52 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.192,00
53 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.192,00
54 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.330,00
55 A C P CORREA E CIA LTDA		R\$ 10,00

56 LABORATORIOS LTDA EPP		
57 LABORATÓRIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 1.780,00
58 PRACASSADO		R\$ -
59 BASIPROX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 25,00
60 PRACASSADO		R\$ -
61 PRACASSADO		R\$ -
62 PRACASSADO		R\$ -
63 PRACASSADO		R\$ -
64 BASIPROX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 500,00
65 BASIPROX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 330,00
66 BASIPROX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 190,00
67 BASIPROX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 190,00
68 BASIPROX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 190,00
69 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 20,00
70 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 20,00
71 A C P CORREA E CIA LTDA		R\$ 2.435,00
72 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 3.700,00
73 A C P CORREA E CIA LTDA		R\$ 2.435,00
74 A C P CORREA E CIA LTDA		R\$ 2.435,00
75 A C P CORREA E CIA LTDA		R\$ 2.435,00
76 A C P CORREA E CIA LTDA		R\$ 2.435,00
77 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
78 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
79 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
80 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
81 A C P CORREA E CIA LTDA		R\$ 2.435,00
82 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
83 BASIPROX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 2.435,00
84 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
85 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
86 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
87 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
88 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
89 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
90 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
91 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
92 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
93 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
94 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
95 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
96 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
97 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
98 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
99 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00
100 DMO SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.435,00

Francisco Beltrão, 17 de maio de 2021.

Rosa Cristina Favaro
Pregoeira/ARSS

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em Terapia Integrativa, bem como Reiki, Yoga, Barra de Access, Acupuntura entre outras, para atendimento no CAPS II da Associação Regional de Saúde do Sudoeste - ARSS, pelo período de 06 (seis) meses.

DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 21 de maio de 2021

Os interessados em participar no presente processo de contratação, poderão obter o formulário para cotação de preço e o Termo de Referência/Projeto Básico completo e seus anexos junto a sede da ARSS no Setor de Licitações, ou ainda, solicitar via e-mail: colacoes@arsspara.org.br, pelo Fone (46) 3520-0918, ou ainda pelo Whats/Whats (46) 8838-3761 em conformidade com o contido na Lei nº 14.133, art. 75, § 3º.

Francisco Beltrão-PR, 17 de maio de 2021.

EDNA APARECIDA SANTOS MORAIS
04043998988

Edna Aparecida Santos Morais - Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Realeza

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 04/2021 - TIPO: MATERIAL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO

OBJETO: Formação da Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Realeza-PR.

SESSÃO DE DISPUTA: Dia 02 de Junho de 2021 às 08:30h

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O termo edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Realeza, a partir do dia 18 de Maio de 2021, durante o horário de expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail: licitacoes@realeza.pr.gov.br.

SISTEMA ELETRÔNICO: COMPASNET
Realeza, 17 de Maio de 2021.

DIANA BAMBERG
Pregoeira

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 04/2021 - TIPO: MATERIAL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO

OBJETO: Formação da Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Realeza-PR.

SESSÃO DE DISPUTA: Dia 02 de Junho de 2021 às 08:30h

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O termo edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Realeza, a partir do dia 18 de Maio de 2021, durante o horário de expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail: licitacoes@realeza.pr.gov.br.

SISTEMA ELETRÔNICO: COMPASNET
Realeza, 17 de Maio de 2021.

DIANA BAMBERG
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021, que tem como OBJETO REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DE MAIS UNIDADES DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E COM AQUISIÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PR. Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Pregoeiro torna público o resultado de adjudicação do certame em epígrafe, em favor das empresas vencedoras abaixo relacionadas.

Fornecedor	Lotem	Valor Total R\$
ALCKMINER & CIA LTDA	Lotem 01 - Item 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	2.700,00
AR FLOREZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Lotem 01 - Item 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	83.110,00
CHIRURGIA NUNES SENHORINHA EIRELI EPP	Lotem 01 - Item 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	45.140,00
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Lotem 01 - Item 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	23.520,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Lotem 01 - Item 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	37.000,00
PROFARMAT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Lotem 01 - Item 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	3.000,00
PROFARMAT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Lotem 01 - Item 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	3.000,00
PROFARMAT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Lotem 01 - Item 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	3.000,00
PROFARMAT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Lotem 01 - Item 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	3.000,00
PROFARMAT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Lotem 01 - Item 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	3.000,00
PROFARMAT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Lotem 01 - Item 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	3.000,00
PROFARMAT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Lotem 01 - Item 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Terça-Feira, 18 de Maio de 2021

Ano X – Edição Nº 2361

Página 79 / 085

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

Portaria n.º 0000/2021

Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família a Servidora Aline Ritterbusch.

Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER, dispensa do expediente, nos dias e horários necessários a frequência regular ao curso de Enfermagem, mediante a comprovação de frequência a Servidora ALINE RITTERBUSCH, matrícula funcional n.º 546-1, portadora do CPF n.º 086.375.939-41, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, lotado junto a Secretaria de Saúde, com base no art. 137 da Lei 060/2005 e suas alterações.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir do dia 22 de fevereiro de 2021.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 58º ano de emancipação.

Leila da Rocha - Prefeita Municipal

Cod361459

Portaria n.º 2098/2021

Designa o Servidor Sr. Edso Luiz Ribeiro dos Santos para responder pela Gerência da Agência do trabalhador, e dá outras providências.

Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 70 da Lei 776 de 31 de janeiro de 2017 e pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Designa o Servidor Sr. EDSO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS, portador do RG n.º 4.429.836-8 /SSP/PR. e CPF n.º 620.263.219-49, para responder pela Gerência da Agência do Trabalhador, a partir de 17 de maio de 2021.

Art. 2º Fica atribuída gratificação de Símbolo FG-2 ao servidor mencionado no Art. 70 desta Lei.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 17 de maio de 2021.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 58º ano de emancipação.

Leila da Rocha - Prefeita Municipal

Cod361559

AVISO DE RESULTADO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021, que tem como OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E COM AQUISIÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Pregoeiro torna público o resultado de adjudicação do certame em epígrafe, em favor das empresas vencedoras abaixo relacionadas:

Fornecedor	Lote/Item	Valor Total R\$
A.G.KIENEN & CIA LTDA	Lote 01 – itens 07, 14 Lote 02 – item 05	7.750,00
AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Lote 01 – itens 12, 15, 17, 25, 32, 37, 38	83.110,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP	Lote 01 – itens 09, 21, 31 Lote 03 – item 06	13.140,00
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Lote 01 – itens 20, 40 Lote 03 – itens 03, 15	23.519,60
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Lote 01 – itens 08, 34 Lote 02 – item 06 Lote 03 – item 22	37.680,00
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Lote 01 – item 16	3.000,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Lote 01 – itens 01, 02, 23, 35, 42 Lote 02 – item 02	53.163,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados. São Jorge D'Oeste-Paraná, 17 de maio de 2021.

Diogo de Oliveira - Pregoeiro

Portaria n.º 2047/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E COM AQUISIÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedores os abaixo relacionados:

Fornecedor	Lote/Item	Valor Total R\$
A.G.KIENEN & CIA LTDA	Lote 01 – itens 07, 14 Lote 02 – item 05	7.750,00

AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Lote 01 – itens 12, 15, 17, 25, 32, 37, 38	83.110,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP	Lote 01 – itens 09, 21, 31 Lote 03 – item 06	13.140,00
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Lote 01 – itens 20, 40 Lote 03 – itens 03, 15	23.519,60
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Lote 01 – itens 08, 34 Lote 02 – item 06 Lote 03 – item 22	37.680,00
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Lote 01 – item 16	3.000,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Lote 01 – itens 01, 02, 23, 35, 42 Lote 02 – item 02	53.163,00

Ficam as empresas vencedoras acima descritas, convocadas para assinatura das atas de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação. São Jorge D'Oeste-PR, 17/05/2021.

LEILA DA ROCHA - PREFEITA

Cod361512

Decreto n.º 3383/2021

Revoga o Processo de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 81/2021 e todos os atos posteriores.

Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do caput do Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, e Considerando Impugnação ao Edital:

Considerando Parecer Jurídico;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica revogado o Processo de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 81/2021 e todos os atos posteriores.

Art. 2º. Fica assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 58º ano de emancipação.

Leila da Rocha - Prefeita

Cod361556

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 56/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 23/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº. 15.267.737/0001-42
Objeto:	O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro da obra nos itens conforme planilha em anexo, no valor de R\$ 44.376,12 (quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e doze centavos).
Prazo de vigência	22/09/2021
Prazo de execução	06/07/2021
Data assinatura	07/05/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 31/2020, parte integrante do(a) Tomada de Preços nº 7/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	Petry Engenharia Ltda – CNPJ nº. 19.534.982/0001-20
Objeto:	O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro da obra nos itens conforme planilha em anexo, no valor de R\$ 7.070,00 (sete mil e setenta reais).
Prazo de vigência	30/06/2021
Prazo de execução	31/05/2021
Data assinatura	17/05/2021

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 51/2021 Pregão/Nº. 78/2021
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	ROGERIO SCARLOT-ME- CNPJ nº. 07.887.282/0001-30
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO COM VEÍCULOS QUE DEVERÃO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO DETRAN, DENATRAN E CONTRAN, BEM COMO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, NÃO ATENDIDAS COM AS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE.
Valor	R\$ 93.280,00 (noventa e três mil, duzentos e oitenta reais)
Prazo de execução	12 (doze) meses, até 16/05/2022
Prazo de vigência	até 16/05/2022
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr. 17/05/2021

Cod361167

DIOEMS

ICP

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificação Digital ICP-Brasil. A Hunter II Colaborativa da governança da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:

ON

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

3996779424

<http://dioems.com.br/>