BRASAN
Segurança e Qualidade de Vida

CA – SJ17/2022 – RCE São Jorge D'Oeste.
São Miguel do Iguaçu, PR, 21 de outubro de 2022

À
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste
Setor de Engenharia
A/C Eng. Glaciano de Oliveira

Referente: Solicitação de aditivo de prazo – Execução do Sistema de Esgoto Sanitário Contrato 336/2015.

A **Brasan – Brasil Saneamento Eireli**, pessoa Jurídica de Direito privado, estabelecida a Rua Reinaldo Minosso nº 20, Parque Industrial de São Miguel do Iguaçu – PR, CEP:85.877-000, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 26.639.822/0001-00, vem respeitosamente solicitar o aditamento de prazo contratual para a Obra de Ampliação do SES de São Jorge D'Oeste.

Destacamos que até o presente momento ainda não foram liberadas as áreas particulares por onde passarão o Interceptor e o Emissário Final, impossibilitando que seja aberto frente de serviço nessas unidades.

Além disso, os projetos continuam com várias incompatibilidades, tanto no projeto hidráulico quanto no executivo, sendo que, estas divergências são repassadas a fiscalização, e desta forma necessitam de correções e alterações, ocasionando morosidade no processo executivo da obra.

Por força contratual, a liberação das áreas e as incompatibilidades nos projetos, são *inteiramente de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste e não estão* regularizadas, causando prejuízos para a ora Contratada.

Lembrando que a Contratante se mostra interessada em finalizar a obra, entretanto, para concluir a mesma será necessário realizar as correções e alterações de todo e qualquer item faltante, bem como, seu aditivo, e efetuar a liberação das áreas particulares pendentes.

Por fim, diante da necessidade de prorrogação de prazo para a regularização das pendências e conclusão da Obra, com fundamento nas regras do contrato e do artigo 57, caput, parágrafo 1º e seus incisos, da Lei 8.666/93, e demais dispositivos legais aplicáveis a espécie, solicitamos à Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste o aditamento do prazo contratual em mais 6 (seis) meses, contados a partir do final da vigência atual.

Resta NOTIFICADA a prefeitura, para que no prazo máximo de 10 (dez) dias, promova o aditamento do prazo, na forma deste arrazoado, sendo que o silêncio será entendido como negativa.

FERNANDO DA SILVA BUARI:00663063965
Assinado de forma digital por FERNANDO DA SILVA BUARI:00663063965
Dados: 2022.10.21 09:38:30 -03'00'

Rua Reinaldo Minosso nº 20, Parque Industrial - São Miguel do Iguaçu - PR
(45) 3565-1695 comercial@brasan.com.br

BRASAN

Segurança e Qualidade de Vida

Em caso de indeferimento, hipótese apenas de argumentação, que venha acompanhada da devida fundamentação, sob pena de ofensa ao princípio da motivação dos atos públicos.

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,

FERNANDO DA SILVA BIJARI:00663063965

Assinado de forma digital por FERNANDO DA SILVA BIJARI:00663063965
Dados: 2022.10.21 09:38:44 -03'00'

BRASAN – BRASIL SANEAMENTO EIRELI
Fernando Bijari
Diretor

Rua Reinaldo Minosso nº 20, Parque Industrial - São Miguel do Iguaçu - PR
(45) 3565-1695 comercial@brasan.com.br

PARECER TÉCNICO

REF. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA.
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
LOCAL: SÃO JORGE D´OESTE-PR
CONTRATO: Nº 336/2015

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia vem dar o PARECER TÉCNICO referente à solicitação de ADITIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, em anexo, recebido em 03.11.2020. Solicitação esta, feita pela Empresa BRASAN – Brasil Saneamento – CNPJ 26.639.822/0001-00.

O CONTRATO Nº 336/2015 FOI ASSINADO EM 03/09/2015, NO VALOR DE R$ 8.576.050,00.

Justificativas apresentadas:
- Atrasos na execução, devido não ter ocorrido até a presente data a liberação das áreas particulares onde passarão o interceptor e o emissário final.
- Os projetos continuam apresentando incompatibilidades.

Sendo que até o momento a obra encontra-se com 64,19% do cronograma executado, esclarecemos que OS ATRASOS NA EXECUÇÃO DA OBRA se deram devido as adequações dos projetos, e a liberação de frentes nas áreas que devem ser indenizadas pela SANEPAR, desta forma, o PARECER É FAVORÁVEL AO ADITIVO DE PRAZO de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do encerramento do contrato atual, desde que não haja prejuízos ao município.

Sem mais para o momento.

GLACIANO DE OLIVEIRA
Eng. Civil CREA PR 157785/D
São Jorge D´Oeste-PR

São Jorge D´Oeste, 28 de novembro de 2022.

PARECER JURÍDICO 87-2022 – ADITIVO CONTRATUAL

Exma. Sra. Prefeita Municipal

LEILA DA ROCHA

Trata o presente de solicitação da Empresa BRASAN-BRASIL SANEAMENTO EIRELI, para prorrogação de prazo de execução do contrato nº 336/2015, por 180 (cento e oitenta) dias. Justifica que até o presente momento não foram liberadas as áreas particulares por onde passarão o interceptor e o emissário final, impossibilitando que seja aberto frente de serviço. Também que os projetos continuam com várias incompatibilidades, tanto no projeto hidráulico quanto no executivo, divergências repassadas a fiscalização.

O Sr. Engenheiro municipal, informa que a obra encontra-se 64,19%, do cronograma executado, e que os atrasos decorrem além do informado, da liberação de frentes nas áreas que devem ser indenizadas pela SANEPAR , desta forma opina pela possibilidade de aditivo pelo prazo solicitado.

Pois bem, a municipalidade vem sofrendo prejuízos com a demora na execução desta obra há mais de seis anos, demora esta que já se tornou injustificada.

Os atrasos, decorreram de atualização de projetos da falta de liberação para execução do interceptor e emissário e as devidas autorizações e indenizações dos proprietários de terrenos que serão atingidos pela rede de esgoto.

Diante do exposto, tendo em vista que a culpa não diz respeito a Empresa executora, ou ao município, entende-se pela necessidade das seguintes medidas:

1) Prorrogação do prazo por mais 180 (cento e oitenta dias).

2) **Ofício a Sanepar** para que preste esclarecimentos quanto a liberação das áreas particulares por onde a rede irá passar, pois esta acarretando atrasos ao contrato, e consequentemente gerando reequilíbrios financeiros, reajustes contratuais e transtornos administrativos, ante a falta de resolutividade, informando ainda prazo para solução;

3) A **Engenharia** para que informe a respeito do atraso em decorrência das inconsistências nos projetos, especificamente se esta havendo resolutividade em tempo hábil, explicando o trâmite para solução dos empasses, já que cabe também a Sanepar o aval nos projetos.

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 01 de dezembro de 2022.

ELIZANGELA ALVES GOMES
Procuradora Jurídica Municipal
(OAB/PR64103)

SÃO JORGE D'OESTE
23 - 11 - 63

2) **Ofício a Sanepar** para que preste esclarecimentos quanto a liberação das áreas particulares por onde a rede irá passar, pois esta acarretando atrasos ao contrato, e consequentemente gerando reequilíbrios financeiros, reajustes contratuais e transtornos administrativos, ante a falta de resolutividade, informando ainda prazo para solução;

3) A **Engenharia** para que informe a respeito do atraso em decorrência das inconsistências nos projetos, especificamente se esta havendo resolutividade em tempo hábil, explicando o trâmite para solução [illegible] que cabe também a Sanepar o [illegible]

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 01 de novembro de 2022.

ELIZANGELA ALVES GOMES
Procuradora Jurídica Municipal
(OAB/PR64103)

SÃO JORGE D'OESTE
23 - 11 - 63

01/12/2022

OLVIDES
PONTOLI
01-12-22

São Jorge D' Oeste – Paraná – 05/12/2022.

PREFEITA

PARA: Comissão de Licitação

Considerando os termos do Parecer jurídico, amparado no Art. 57. II da Lei 8.666/93, **AUTORIZO** a prorrogação do contrato administrativo nº 336/2015, por mais **06 (seis) meses**, tendo em vista a necessidase de continuidade dos trabalhos até então desenvolvidos.

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de licitações para as providencias necessárias.

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 336/2015.

Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 336/2015, parte integrante do(a) Concorrência nº 3/2015, celebrado entre **O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D`OESTE e a empresa BRASAN – BRASIL SANEAMENTO, REDES DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D`Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pela Prefeita **LEILA DA ROCHA,** brasileira, portadora do CPF: 619.981.099-68 e do RG: 4.420.068-6, residente e domiciliada na Avenida Iguaçu, 304, Apto. 105, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **BRASAN – BRASIL SANEAMENTO, REDES DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, CNPJ: 26.639.822/0001-00, com sede na Rua das Torres, nº 265, Edificio Aguia Dourada, Centro, São Miguel do Iguaçu/PR, CEP 85877-000, Representada pelo Senhor **FERNANDO DA SILVA BIJARI**, CPF Nº. 006.630.639-65 e RG nº 8.044.317-0/PR, residente e domiciliado na Rua Edésio Carneiro de Campos nº 50, fundos Jardim Panorama, foz do Iguaçu/PR, CEP 85856-570, doravante designada CONTRATADA, *resolvem de comum acordo,* ajustado o **11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 336/2015,** *originário do(a) Concorrência – Nº 3/2015, cujo o objeto e a Execução de obras de implantação do sistema de esgoto sanitário da cidade de São Jorge D'Oeste, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital, com Recursos da FUNASA TC/PAC 0314/2014., mediante as condições e cláusulas seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº **336/2015** celebrado entre as partes em 03/09/2015, passando o mesmo a ter sua vigência/execução dentro do seguinte novo período até **07/06/2023.**

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO - Todas demais cláusulas do CONTRATO nº 336/2015, referente ao Concorrência nº 3/2015, **não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor.**

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo-assinadas.

São Jorge D`Oeste(PR), 05/12/2022.

FERNANDO DA SILVA BIJARI:00663063965

Assinado de forma digital por FERNANDO DA SILVA BIJARI:00663063965
Dados: 2022.12.07 13:36:42 -03'00'

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

BRASAN – Brasil Saneamento, Redes de Esgoto e Const. Civil Eireli
Fernando da Silva Bijari
CPF Nº 006.630.639-65

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR nº 64103

CLASSIFICADOS

AUTOMÓVEIS

FIAT

Fiat STRADA completa, cabine estendida, em ótimo estado, abaixo da tabela! Apenas R$ 42.000,00! Fone (46) 99978-6813.

CAMINHÕES

MERCEDES

Caminhão Mercedes Benz 1113. Ano 1980, Motor (1113) novo, embreagem nova, pneus na dianteira novos, direção hidráulica, carroceria seminova, freio a ar, estacionário, não é reduzido, caixa revisada, diferencial revisado. Chassi do 1620, diferencial do 1620. R$ 85.000,00 aceito carro na troca. Fone: (46) 984022742.

APARTAMENTOS

ALUGA-SE

ALUGO APTO - Bairro São Cristóvão (Em frente Oficina EBS Hidráulicos), Rua Goiás n.º 2251, 2 quartos, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem. R$ 850,00. F (46) 99917-5707.

VENDE-SE

PROLO IMÓVEIS vende: Apartamento mobiliado: R$ 200.000,00. FONE (46) 99978-6813 / 99911-2684.

CASAS

VENDE-SE

PROLO IMÓVEIS vende: Linda casa de 280.000,00 por 250.000,00. FONE (46) 99978-6813 / 99911-2684.

PROLO IMÓVEIS vende: Casa 250 m2 no centro: R$1.200.000,00. FONE (46) 99978-6813 / 99911-2684.

DIVERSOS

OPORTUNIDADE

OPORTUNIDADE – VENDO FARMÁCIA COMPLETA COM FARMACIA POPULAR ATIVA no bairro Industrial, próximo ao Supermercado Industrial e a Unipar. Estacionamento, sala climatizada. Interessados entrar em contato pelo telefone (46)999165075.

INTERIOR

VENDE-SE

PROLO IMÓVEIS vende: Sítio 7 alqueires: R$ 900.000,00. FONE (46) 99978-6813 / 99911-2684.

(46) 3524-1546
O MEU IMÓVEL
WWW.OMEULOTE.COM.BR

QUITINETES

ALUGA-SE

QUITINETE - 1 quarto, Cozinha montada, livre de água, luz, IPTU, internet. Na Rua Palmas, N.º 1558, Centro, ao lado do Terminal. F (46) 99931-9051.

ALUGO QUITINETE - c/ 2 qts, sala, coz., lavanderia e garagem. na Rua José Bonifácio, 451, B: São Miguel. R$ 600,00 livre de água. Tratar (46) 99914-8462.

RELACIONAMENTOS

Olá, me chamo Jacqueline Eduarda, mulher trans, passando uma pequena temporada em Francisco Beltrão. Ativa/passiva sem frescura, estilo namoradinha, local discreto e tranquilo. Bairro miniguaçu. Contato (041) 989028423.

Recém-chegada em Francisco Beltrão. 1,77 de altura, morena bronzeada. Sou uma mulher trans e atendo no Bairro Miniguaçu. Contato (051) 989048067.

Acompanhante linda e gostosa. Atende Realeza, Planalto e Capanema. Chamar no WhatsApp (46) 999862021.

SOBRADOS


ALUGA-SE

Alugo SOBRADO NOVO - 145m, suíte + dois quartos, duas vagas de garagem, portão eletrônico e cozinha planejada e sobra de terreno, rua Assis Brasil bairro Guanabara. Obs: Sem IPTU. Fone: 46 98825-8336.

TERRENOS

VENDE-SE

PROLO IMÓVEIS vende: Lote Comercial 22x44: R$ 1.200.000,00. FONE (46) 99978-6813 / 99911-2684.



Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2022

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 16/01/2023 até as 08h30min, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de medicamentos conforme necessidade e mediante solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Jorge D'Oeste - Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h30min do dia 16 de janeiro de 2023, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 e no site: http://www.pmsjorge.pr.gov.br ou através do site: www.gov.br/compras/pt-br. São Jorge D'Oeste-PR, 05/12/2022. Leila da Rocha - Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2022

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 17/01/2023 até as 08h30min, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando a futura ou eventual prestação de serviços de desmontagem e montagem para pneus conforme a necessidade das diversas Secretarias do Município de São Jorge D'Oeste - Pr.. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h30min do dia 17 de janeiro de 2023, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 e no site: http://www.pmsjorge.pr.gov.br ou através do site: www.gov.br/compras/pt-br. São Jorge D'Oeste-PR, 05/12/2022. Leila da Rocha - Prefeita

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 338/2015, para fundamentar dispensa Concorrência nº 3/2015
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ ... CNPJ Nº.76.965.380/0001-03
Contratada:	BRASAN – BRASIL SANEAMENTO, REDES DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – CNPJ nº. 26.639.822/0001-00
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 338/2015, passando o mesmo a ter sua vigência/execução dentro do seguinte novo período até 07/06/2023.
Prazo de vigência	07/06/2023
Prazo de execução	07/06/2023
Data assinatura	05/12/2022

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 180/2022

O Município de São Jorge D'Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de embrião bovino com entrega fracionada conforme necessidade conforme Programa autorizado pela Lei Municipal 1059/2022 e mediante a solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de São Jorge D'Oeste - Pr, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º180/2022 -, com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
323/2022	SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.593.476/0001-83	89.600,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D' Oeste/Pr, 02/12/2022 - LEILA DA ROCHA - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL
BELA VISTA DA CAROBA

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR109/2022

O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor GELSON MAFFI, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO, que se encontra aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor preço Por item, que será regido pela Lei Federal 10.520/02 de 2002, Lei 8.666, de 1993, Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei complementar Federal 147, de 2014, Decreto Federal 10.024 de 2019 e demais legislações aplicáveis, para a finalidade abaixo especificada:

1. OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (P13 E P45) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA.
2. VALOR DA LICITAÇÃO: R$ 22.608,00 (vinte e dois mil e seiscentos e oito reais).
3. DATA DE ABERTURA: Dia 19/12/2022, às 13:00 horas.
4. LOCAL DA ABERTURA: www.licitanet.com.br.

O Edital e Anexos estarão disponíveis na plataforma de licitações no endereço www.licitanet.com.br.

Bela Vista da Caroba - PR - 5 de dezembro de 2022.
GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA. A Empresa: Metalmaq Metalúrgica Ltda., situada na Rua Paraná, 375, em Marmeleiro Paraná. Inscrita no CNPJ número: 09.033.886/0001-44 torna público que irá requerer junto ao IAP (Instituto Ambiental do Paraná) Licença Ambiental Simplificada (LAS) da 25.11-0-00 Fabricação de estruturas metálicas.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE REALEZA
Rua Belém, nº 2.527, Ed. Flamboyant, Sala 03
Angelo Polesi
Agente Delegado

EDITAL DE INTIMAÇÃO
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Realeza, Estado do Paraná, Protocolo nº 114.446 do livro nº 01-L, com os seguintes dados: Requerente: OISELI ANDREIA RIVA, brasileira com nacionalidade paraguaia, solteira, serviços gerais, portadora da C.I. nº 14.282.937-1-PR e do CPF nº 013.654.969-10, residente e domiciliada na Rua Guajuvira, nº 290, bairro Alto da Colina, na cidade de Santa Izabel do Oeste-PR. Identificação do imóvel usucapiendo: Lote Urbano nº 06, da Quadra nº 52, do Patrimônio Santa Izabel do Oeste, da Colônias Missões, do Município de Santa Izabel do Oeste-PR, com área de 437,25 m², a ser destacado do Lote Urbano nº 06, da mesma quadra. Matrícula nº 2.428 do livro nº 02 deste Ofício. Titular de direitos reais: NERI ANTUNES DE MATTOS, brasileiro, divorciado, vigia, portador da C.I. nº 4.337.675-6-PR e do CPF nº 407.531.409-00, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido. Confrontantes: ANA DOLINSKI, ANELIO LUIS CAVANHOL, JANI RIBEIRO CONRADO, CRISTIANO PAVANELO e JOCELAINE PAVANELO. Modalidade de Usucapião: ORDINÁRIA. Tempo de posse alegado pelos requerentes: Desde 04 de abril de 2007. Pelo presente edital de intimação, **fica intimado NERI ANTUNES DE MATTOS**, supra qualificado, bem como, **ficam intimados terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião**, apresentando impugnação escrita diretamente no Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Realeza-Paraná, com as razões de sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias contados após o transcurso de 20 (vinte) dias da primeira publicação, ficando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Serviço de Registro de Imóveis, situado na Rua Belém, nº 2527, Sala 03, Centro Cívico, na cidade de Realeza-PR.

Realeza, 23 de novembro de 2022.

Angelo Polesi
Agente Delegado

Prefeitura Municipal de Verê

O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Verê - PR e a empresa ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICO LTDA.
ESPÉCIE: Contrato nº 211/2022 - Pregão Presencial nº 83/2022.
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos diversos para serem utilizados pelos departamentos da municipalidade.
PRAZO: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL: R$ 22.833,80 (Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após a emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

590	03.001.04.122.0003.2007	000	3.390.30.00.00	Do Exercício
1220	04.001.20.606.0004.2015	000	3.390.30.00.00	Do Exercício
1800	06.001.08.244.0006.2023	000	3.390.30.00.00	Do Exercício
1980	06.001.12.361.0006.2024	103	3.390.30.00.00	Do Exercício
3490	06.001.10.301.0010.2040	303	3.390.30.00.00	Do Exercício
4370	06.001.15.452.0011.2050	000	3.390.30.00.00	Do Exercício
4640	09.002.26.782.0012.2052	000	3.390.30.00.00	Do Exercício

DATA DA ASSINATURA: 05 de dezembro de 2022.
FORO: Comarca de Dois Vizinhos.

O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Verê - PR e a empresa TIO IVO DISTRIBUIDORA LTDA.
ESPÉCIE: Contrato nº 212/2022 - Pregão Presencial nº 83/2022.
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos diversos para serem utilizados pelos departamentos da municipalidade.
PRAZO: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL: R$ 17.782,50 (Dezessete Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após a emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

590	03.001.04.122.0003.2007	000	3.390.30.00.00	Do Exercício
1220	04.001.20.606.0004.2015	000	3.390.30.00.00	Do Exercício
1800	06.001.08.244.0006.2023	000	3.390.30.00.00	Do Exercício
1980	06.001.12.361.0006.2024	103	3.390.30.00.00	Do Exercício
3490	06.001.10.301.0010.2040	303	3.390.30.00.00	Do Exercício

DATA DA ASSINATURA: 05 de dezembro de 2022.
FORO: Comarca de Dois Vizinhos.

O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Verê - PR e a empresa TRANSPORTADORA VERE LTDA.
ESPÉCIE: Contrato nº 213/2022 - Pregão Presencial nº 83/2022.
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos diversos para serem utilizados pelos departamentos da municipalidade.
PRAZO: 12 (doze) meses
VALOR TOTAL: R$ 203.128,00 (Duzentos e Três Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após a emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

590	03.001.04.122.0003.2007	000	4.490.52.00.00	Do Exercício
1220	04.001.20.606.0004.2015	000	3.390.30.00.00	Do Exercício
1260	04.001.20.605.0004.2015	000	4.490.52.00.00	Do Exercício
1800	06.001.08.244.0006.2023	000	4.490.52.00.00	Do Exercício
2060	06.001.12.361.0006.2024	103	4.490.52.00.00	Do Exercício
3490	06.001.10.301.0010.2040	303	3.390.30.00.00	Do Exercício
3610	06.001.10.301.0010.2040	303	4.490.52.00.00	Do Exercício
4370	06.001.15.452.0011.2050	000	3.390.30.00.00	Do Exercício
4640	09.001.15.452.0011.2050	000	4.490.52.00.00	Do Exercício
4810	09.002.26.782.0012.2052	000	3.390.30.00.00	Do Exercício
4715	09.002.26.782.0012.2052	000	4.490.52.00.00	Do Exercício

DATA DA ASSINATURA: 05 de dezembro de 2022.
FORO: Comarca de Dois Vizinhos.

Adenilso Rosin – Prefeito Municipal

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. A Empresa: Metalmaq Metalúrgica Ltda, situada na Rua Paraná, 375, em Marmeleiro Paraná. Inscrita no CNPJ número: 09.033.886/0001-44 torna público que recebeu junto ao IAP (Instituto Ambiental do Paraná) Licença de Operação da 25.11-0-00 Fabricação de estruturas metálicas. Validade 07.12.2022. Protocolo 15.441.279-4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2022
O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 16/01/2023 até as 08h30min, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de medicamentos conforme necessidade e mediante solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Jorge D'Oeste–Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h30min do dia 16 de janeiro de 2023, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 e no site: http://www.pmsjorge.pr.gov.br ou através do site: www.gov.br/compras/pt-br. São Jorge D'Oeste-PR, 05/12/2022.
Leila da Rocha–Prefeita

Cod403213

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2022
O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 17/01/2023 até as 08h30min, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando a futura ou eventual prestação de serviços de desmontagem e montagem para pneus conforme a necessidade das diversas Secretarias do Munícipio de São Jorge D'Oeste–Pr.. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h30min do dia 17 de janeiro de 2023, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 e no site: http://www.pmsjorge.pr.gov.br ou através do site: www.gov.br/compras/pt-br. São Jorge D'Oeste-PR, 05/12/2022.
Leila da Rocha–Prefeita

Cod403264

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO ELETRÔNICO N.º 180/2022

O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, toma público o(a)Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de embrião bovino com entrega fracionada conforme necessidade conforme Programa autorizado pela Lei Municipal 1059/2022 e mediante a solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de São Jorge D'Oeste–Pr, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º180/2022., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
323/2022	SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.593.476/0001-83	89.600,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br - São Jorge D" Oeste/Pr, 02/12/2022–LEILA DA ROCHA–Prefeita.

Cod403182

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 336/2015, parte integrante do(a) Concorrência nº 3/2015
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	BRASAN – BRASIL SANEAMENTO, REDES DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – CNPJ nº. 26.639.822/0001-00
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 336/2015, passando o mesmo a ter sua vigência/execução dentro do seguinte novo período até 07/06/2023.
Prazo de vigência	07/06/2023
Prazo de execução	07/06/2023
Data assinatura	05/12/2022

Cod403196