PARECER TÉCNICO

REF. : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE (NIS I) LOCALIZADO NA AVENIDA ARNALDO BUSATO S/N – CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. EMENDA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA Nº 09275.990000/1180-01..

CONTRATO Nº. 99/2019
Licitação Tomada de preços N°. 20/2019

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste através da Divisão de Engenharia, vem através deste, dar o PARECER referente a SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE SERVIÇOS E GLOSAS, referente ao contrato acima citado, para a obra em questão executado pela empresa ***BRUNO HENRIQUE LANZARINI***, CNPJ nº **23.903.344/0001-06**, conforme SOLICITAÇÃO Anexa:

No decorrer da reforma do Centro Municipal de Saúde NIS-I, houve a necessidade de fazer serviços não previstos anteriormente e também aumento no quantitativo de outros serviços, assim como glosa de serviços não executados. Portanto necessitou fazer a reprogramação da planilha licitada para o perfeito atendimento e funcionamento do Centro municipal de saúde.

Todos os serviços que acarretaram aumento de meta se deram devido a edificação ser muito antiga e com várias ampliações, onde encontramos alvenarias com tijolos maciços e sem pilares e vigas cinta, desta forma necessitando reforço.

O Item **Porta de abrir em alumínio com lambril horizontal/laminada, acabamento anodizado natural, sem guarnição**, foi inserido na planilha afim de substituir as **portas de madeira laminada semi-oca** prevista na planilha original, a substituição se deu tendo em vista a qualidade, higiene, durabilidade e baixa manutenção que as portas de alumínio apresentam. As postas de madeira laminada não apresentam tais características, não suportando por muito sem manutenção ou até mesmo sua substituição.

Os serviços que sofreram aumento de meta no montante de R$ 132.748,04 são:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor aditivo
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R$ 692,25
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R$ 345,97

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R$ 1.014,74
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	R$ 737,40
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R$ 298,66
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R$156,33
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	R$ 342,63
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	R$ 4.022,00
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	R$ 2.106,88
RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 100 CM	R$ 3.875,69
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	R$ 224,14
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	R$ 436,32
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	R$ 2.241,36
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	R$ 75.234,26
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	R$ 8.019,09
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 3/200AMP	R$ 4.000,00
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	R$ 4.980,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 433,83
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$ 473,18
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$ 4.277,51
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$ 3.998,21
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$ 2.044,87
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	R$ 1.987,34
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	R$ 2.235,13
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	R$ 8.569,47

Os serviços que sofreram redução de meta no valor de R$24.204,32 são:

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	R$ 1.566,57
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	R$ 12.327,48
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	R$ 2.241,36
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	R$ 4.482,72
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	R$ 3.596,19

VALOR GLOSA: R$ 24.204,32
VALOR ADITIVO: R$ 132.748,04

Desta forma, utilizando-se de valores da planilha licitada, temos o valor de R$ 108.543,72, conforme planilha anexa.

Segue, em anexo, o relatório fotográfico dos serviços extras executados.

Sem mais para o momento.

Glaciano de Oliveira
Eng. Civil

São Jorge D´oeste, 05 de março de 2020.

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná

Edital :	0
Tomador:	Prefeitura Municipal De São Jorge D'Oeste - Pr
Empreendim	REFORMA POSTO DE SAUDE CENTRAL
Local da	AV ARNALDO BUSATO ESQ RUA CAMPOS NOVOS
Empresa	xxxxxxxxxxxxx
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxx

Área:	623,12
BDI	24,52%
R$/m²	R$ 638,53

Planilha Orçamentária

ITEM	REF	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)			VALOR (R$)		%	ADITIVO / GLOSA QUANT.	TOTAL	PERCENTUAL	VALOR
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 3.918,68		0,98%				R$ -
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,50	R$ 358,81	R$	446,79	R$ 1.116,98	R$	0,00				R$ -
1.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	5,00	R$ 450,00	R$	560,34	R$ 2.801,70	R$	0,01				R$ -
2		DEMOLIÇÃO/RETIRADA				R$	-	R$ 11.100,74		2,79%				R$	2.052,95
2.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	623,12	R$ 2,88	R$	3,59	R$ 2.234,62	R$	0,01				R$ -
2.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	29,14	R$ 7,11	R$	8,85	R$ 257,99	R$	0,00	78,19	R$ 692,25	100%	R$ 692,25
2.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	25,20	R$ 22,79	R$	28,38	R$ 715,13	R$	0,00				
2.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	216,00	R$ 1,51	R$	1,88	R$ 406,13	R$	0,00	184,00	R$ 345,97	100%	R$ 345,97
2.5	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	16,28	R$ 48,22	R$	60,04	R$ 977,51	R$	0,00	16,90	R$ 1.014,74	100%	R$ 1.014,74
2.6	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	607,82	R$ 1,99	R$	2,48	R$ 1.506,15	R$	0,00				R$ -
2.7	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	574,00	R$ 7,00	R$	8,72	R$ 5.003,21	R$	0,01				R$ -
3		SAPATA DE REFORÇO				R$	-	R$ 3.775,50		0,95%				R$ -
3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3,60	R$ 76,40	R$	95,13	R$ 342,48	R$	0,00				R$ -
3.2	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,92	R$ 176,50	R$	219,78	R$ 1.081,31	R$	0,00				R$ -
3.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,50	R$ 11,18	R$	13,92	R$ 341,07	R$	0,00				R$ -
3.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	28,50	R$ 10,44	R$	13,00	R$ 370,50	R$	0,00				R$ -
3.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,50	R$ 8,45	R$	10,52	R$ 163,09	R$	0,00				R$ -
3.6	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	3,60	R$ 329,50	R$	410,29	R$ 1.477,06	R$	0,00				R$ -
4		PILARES DE REFORÇO E PILARES PARA ALVENARIA NOVA				R$	-	R$ 3.508,98		0,88%				R$	1.535,03
4.1	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	10,80	R$ 47,99	R$	59,76	R$ 645,38	R$	0,00	12,34	R$ 737,40	100%	R$ 737,40
4.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,63	R$ 10,66	R$	13,27	R$ 472,95	R$	0,00	22,5	R$ 298,66	100%	R$ 298,66
4.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,42	R$ 8,37	R$	10,42	R$ 525,49	R$	0,00	15	R$ 156,33	100%	R$ 156,33
4.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,62	R$ 413,78	R$	515,24	R$ 1.865,16	R$	0,00	0,665	R$ 342,63	100%	R$ 342,63
5		VIGA DE REFORÇO E VIGAS CINTAS ALVENARIA NOVA				R$	-	R$ 9.936,38		2,50%				R$ -
5.1	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	60,00	R$ 47,99	R$	59,76	R$ 3.585,43	R$	0,01				
5.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,92	R$ 10,66	R$	13,27	R$ 1.193,58	R$	0,00				
5.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	251,79	R$ 8,89	R$	11,07	R$ 2.787,27	R$	0,01				
5.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,60	R$ 413,78	R$	515,24	R$ 2.370,10	R$	0,01				
6		LAJES				R$	-	R$ 564,41		0,14%				R$ -
	74141/3	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	4,67	R$ 97,06	R$	120,86	R$ 564,41	R$	0,00				R$ -
7		COBERTURA				R$	-	R$ 42.159,67		10,60%				R$	10.004,56
7.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	120,00	R$ 12,92	R$	16,09	R$ 1.930,56	R$	0,00	250,00	R$ 4.022,00	100%	R$ 4.022,00

7.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	623,12	R$ 35,00	R$ 43,58	R$ 27.156,82	R$ 0,07				R$ -
7.3	94217	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 mm	M	29,72	R$ 21,00	R$ 26,15	R$ 777,15	R$ 0,00				R$ -
7.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	87,51	R$ 48,00	R$ 59,77	R$ 5.230,44	R$ 0,01	35,25	R$ 2.106,88	100%	R$ 2.106,88
7.5	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	CENTO	20,00	R$ 14,08	R$ 17,53	R$ 350,65	R$ 0,00				R$ -
	1115	RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 100 CM	M	87,50	R$ 41,50	R$ 51,68	R$ 4.521,63	R$ 0,01	75,00	R$ 3.875,69	100%	R$ 3.875,69
7.6	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	55,49	R$ 31,73	R$ 39,51	R$ 2.192,42	R$ 0,01				R$ -
8		ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R$ -	R$ 23.637,01	5,94%				R$ 2.901,81
8.1	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	252,50	R$ 3,00	R$ 3,74	R$ 943,24	R$ 0,00	60	R$ 224,14	100%	R$ 224,14
8.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	505,00	R$ 2,92	R$ 3,64	R$ 1.836,17	R$ 0,00	120	R$ 436,32	100%	R$ 436,32
8.3	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	505,00	R$ 15,00	R$ 18,68	R$ 9.432,39	R$ 0,02	120	R$ 2.241,36	100%	R$ 2.241,36
8.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	217,76	R$ 40,00	R$ 49,81	R$ 10.846,19	R$ 0,03				R$ -
8.5	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00	R$ 46,50	R$ 57,90	R$ 579,02	R$ 0,00				R$ -
9		ESQUADRIAS				R$ -	R$ 44.562,56	11,20%				R$ 51.029,94
9.1	1	JANELA DE ALUMÍNIO DE DESLIZAR PARA CIMA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,60	R$ 233,91	R$ 291,26	R$ 1.048,55	R$ 0,00				R$ -
9.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,76	R$ 233,91	R$ 291,26	R$ 1.677,68	R$ 0,00				R$ -
9.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	UM	34,44	R$ 250,00	R$ 311,30	R$ 10.721,17	R$ 0,03				R$ -
9.4	74238/2	JANELA EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, INCLUSO FERRAGENS	M2	1,20	R$ 718,73	R$ 894,96	R$ 1.073,96	R$ 0,00				R$ -
9.5	91319	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	R$ 625,03	R$ 778,29	R$ 1.556,57	R$ 0,00			-100%	-R$ 1.556,57
9.6	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UM	18,00	R$ 550,00	R$ 684,86	R$ 12.327,48	R$ 0,03			-100%	-R$ 12.327,48
9.7	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	R$ 600,00	R$ 747,12	R$ 2.241,36	R$ 0,01			-100%	-R$ 2.241,36
9.8	2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	R$ 600,00	R$ 747,12	R$ 4.482,72	R$ 0,01			-100%	-R$ 4.482,72
9.9	73838/1	PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO, 1,60X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	R$ 1.761,50	R$ 2.193,42	R$ 2.193,42	R$ 0,01				R$ -
9.10	73910/9	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	3,00	R$ 962,68	R$ 1.198,73	R$ 3.596,19	R$ 0,01			-100%	-R$ 3.596,19
9.11	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	4,18	R$ 700,00	R$ 871,64	R$ 3.643,46	R$ 0,01				R$ -
	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	109,68	R$ 550,87	R$ 685,94	R$ 75.234,26	R$ 0,19			100%	R$ 75.234,26
												R$ -
10		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ 36.866,90	9,27%				R$ -
10.1	87307	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	28,70	R$ 200,00	R$ 249,04	R$ 7.147,45	R$ 0,02				R$ -
10.2	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	574,00	R$ 36,00	R$ 44,83	R$ 25.730,81	R$ 0,06				R$ -
10.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	607,82	R$ 5,27	R$ 6,56	R$ 3.988,64	R$ 0,01				R$ -
11		FORRO				R$ -	R$ 9.413,71	2,37%				R$ 8.019,09
11.3	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	216,00	R$ 35,00	R$ 43,58	R$ 9.413,71	R$ 0,02	184,00	R$ 8.019,09	100%	R$ 8.019,09
12		ELETRICA				R$ -	R$ 55.850,25	14,04%				R$ 20.208,39
		PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 3/200AMP	UN	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00				100%	R$ 4.000,00

12.1	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	40,00	R$ 500,00	R$ 622,60	R$ 24.904,00	R$ 0,06	8,00	R$ 4.980,80	100%	R$ 4.980,80
12.2	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10,00	R$ 147,50	R$ 183,67	R$ 1.836,67	R$ 0,00				R$ -
12.3	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 220V, PARA UNIDADES DE SAUDES, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00	R$ 120,00	R$ 149,42	R$ 4.482,72	R$ 0,01				R$ -
12.4	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R$ 348,40	R$ 433,83	R$ 867,66	R$ 0,00	1,00	R$ 433,83	100%	R$ 433,83
12.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00	R$ 12,18	R$ 15,17	R$ 151,67	R$ 0,00				R$ -
12.6	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,00	R$ 60,01	R$ 74,72	R$ 2.241,73	R$ 0,01				R$ -
12.7	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R$ 87,97	R$ 109,54	R$ 219,08	R$ 0,00				R$ -
12.8	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	101,00	R$ 10,61	R$ 13,21	R$ 1.334,37	R$ 0,00				R$ -
12.9	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	101,00	R$ 10,30	R$ 12,83	R$ 1.295,38	R$ 0,00				R$ -
12.10	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R$ 67,46	R$ 84,00	R$ 420,01	R$ 0,00				R$ -
12.11	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	R$ 1,90	R$ 2,37	R$ 1.419,53	R$ 0,00	200,00	R$ 473,18	100%	R$ 473,18
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1520,00	R$ 2,26	R$ 2,81	R$ 4.277,51	R$ 0,01			100%	R$ 4.277,51
12.12	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	R$ 4,38	R$ 5,45	R$ 4.363,18	R$ 0,01		R$ -		R$ -
12.13	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R$ 9,73	R$ 12,12	R$ 1.211,58	R$ 0,00	R$ 330,00	R$ 3.998,21	100%	R$ 3.998,21
	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00	R$ 11,73	R$ 14,61	R$ 2.044,87	R$ 0,01			100%	R$ 2.044,87
12.14	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	101,00	R$ 6,98	R$ 8,69	R$ 877,84	R$ 0,00				R$ -
12.15	3	EXAUSTOR DE SUCÇÃO PARA AMBIENTES DE ESTERILIZAÇÃO	UM	2,00	R$ 300,00	R$ 373,56	R$ 747,12	R$ 0,00				R$ -
12.16	73768/003	CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	300,00	R$ 6,00	R$ 7,47	R$ 2.241,36	R$ 0,01				R$ -
12.17	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	10,00	R$ 36,70	R$ 45,70	R$ 456,99	R$ 0,00				R$ -
12.18	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	10,00	R$ 36,70	R$ 45,70	R$ 456,99	R$ 0,00				R$ -
13		HIDRAULICO/HIDROSSANITARIO/GÁS				R$ -	R$ 35.615,60	8,95%				R$ -
13.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	34,00	R$ 100,00	R$ 124,52	R$ 4.233,68	R$ 0,01				R$ -
13.2	88503	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	R$ 749,76	R$ 933,60	R$ 933,60	R$ 0,00				R$ -
13.3	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	m	150,00	R$ 7,52	R$ 9,36	R$ 1.404,59	R$ 0,00				R$ -
13.4	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	74,00	R$ 10,61	R$ 13,21	R$ 977,66	R$ 0,00				R$ -
13.5	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	74,00	R$ 10,30	R$ 12,83	R$ 949,09	R$ 0,00				R$ -
13.8	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	pç	12,00	R$ 4,96	R$ 6,18	R$ 74,11	R$ 0,00				R$ -
13.9	89406	Joelho 90g soldável DN25mm - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	pç	68,00	R$ 4,66	R$ 5,80	R$ 394,58	R$ 0,00				R$ -
13.10	94689	Tê soldável com bucha de latão DN25x3/4" - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	pç	4,00	R$ 10,26	R$ 12,78	R$ 51,10	R$ 0,00				R$ -
13.11	89971	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	R$ 33,96	R$ 42,29	R$ 380,58	R$ 0,00				R$ -
13.12	74003/1	INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID. UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS	UN	1,00	R$ 4.000,00	R$ 4.980,80	R$ 4.980,80	R$ 0,01				R$ -
13.13	91793	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	75,00	R$ 50,00	R$ 62,26	R$ 4.669,50	R$ 0,01				R$ -

13.14	91795	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	250,00	R$ 33,00	R$ 41,09	R$ 10.272,90	R$ 0,03				R$ -
13.15	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	pç	3,00	R$ 138,79	R$ 172,82	R$ 518,46	R$ 0,00				R$ -
13.16	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	1,00	R$ 165,66	R$ 206,28	R$ 206,28	R$ 0,00				R$ -
13.17	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m3	12,00	R$ 56,76	R$ 70,68	R$ 848,13	R$ 0,00				R$ -
13.18	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m3	12,00	R$ 34,41	R$ 42,85	R$ 514,17	R$ 0,00				R$ -
13.19	97536	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	94,77	R$ 30,00	R$ 37,36	R$ 3.540,23	R$ 0,01				R$ -
13.20	4	PONTO DE CONSUMO AR COMPREMIDO COM TUBULAÇÃO DE AÇO, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UM	9,00	R$ 50,00	R$ 62,26	R$ 560,34	R$ 0,00				R$ -
13.21	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R$ 9,44	R$ 11,75	R$ 105,79	R$ 0,00				R$ -
14		LOUÇAS E METAIS				R$ -	R$ 15.446,78	3,88%				R$ 12.791,94
14.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R$ 399,00	R$ 496,83	R$ 1.987,34	R$ 0,00	4,00	R$ 1.987,34	100%	R$ 1.987,34
14.2	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	R$ 600,00	R$ 747,12	R$ 3.735,60	R$ 0,01				R$ -
14.3	86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R$ 303,13	R$ 377,46	R$ 1.509,83	R$ 0,00				R$ -
14.4	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	R$ 179,50	R$ 223,51	R$ 1.117,57	R$ 0,00	R$ 10,00	R$ 2.235,13	100%	R$ 2.235,13
14.5	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	5,00	R$ 148,50	R$ 184,91	R$ 924,56	R$ 0,00				R$ -
14.6	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	10,25	R$ 300,00	R$ 373,56	R$ 3.828,99	R$ 0,01	22,94	R$ 8.569,47	100%	R$ 8.569,47
14.7	36223	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	9,00	R$ 107,00	R$ 133,24	R$ 1.199,13	R$ 0,00				R$ -
14.8	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R$ 459,27	R$ 571,88	R$ 1.143,77	R$ 0,00				R$ -
15		PINTURAS				R$ -	R$ 100.360,27	25,22%				R$ -
15.1	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	3480,76	R$ 11,00	R$ 13,70	R$ 47.676,67	R$ 0,12				R$ -
15.2	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	98,68	R$ 41,22	R$ 51,33	R$ 5.064,96	R$ 0,01				R$ -
15.3	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	209,00	R$ 2,42	R$ 3,01	R$ 629,80	R$ 0,00				R$ -
15.4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3750,00	R$ 1,50	R$ 1,87	R$ 7.004,25	R$ 0,02				R$ -
15.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	209,00	R$ 12,24	R$ 15,24	R$ 3.185,42	R$ 0,01				R$ -
15.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3271,76	R$ 7,00	R$ 8,72	R$ 28.517,97	R$ 0,07				R$ -
15.7	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	37,89	R$ 25,26	R$ 31,45	R$ 1.191,78	R$ 0,00				R$ -
15.8	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	379,56	R$ 15,00	R$ 18,68	R$ 7.089,42	R$ 0,02				R$ -
16		FINAL DE OBRA				R$ -	R$ 1.163,86	0,29%				R$ -
16.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	623,12	R$ 1,50	R$ 1,87	R$ 1.163,86	R$ 0,00				R$ -
											TOTAL	R$ 108.543,72
		CUSTO TOTAL					R$ 397.881,30	100,00%			percentual	27,28%
											Acumulado	

Responsável Técnico:
Assinatura CREA/CAU:

ADITIVO
GLOSA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO SERVIÇOS ADITIVADOS



Foto 01: trama de madeira retirada, podridão e infestação de cupim.



Foto 02: Trama de madeira retirada.



Foto 03: Trama de madeira substituída.



Foto 04: Trama de madeira substituída.




Foto 05: instalação de Rufos nas Platibandas.



Foto 06: Rufos nas platibandas.



Foto 07: alvenaria de vedação.



Foto 08: demolições e retirada do forro existente, bem como elétrica antiga.



Atenciosamente,

São Jorge D'Oeste - PR, 05 de março de 2019.

Glaciano de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-PR 157785/D
DECRETO 2664/2016

Glaciano de Oliveira
Eng. Civil

PARECER JURÍDICO nº 019/2020

ASSUNTO: Aditivo contratual
INTERESSADO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PREFEITO MUNICIPAL

Trata o presente de pedido de análise do aditivo e glosa ante ao parecer técnico do Sr. Engenheiro, referente ao contrato 099/2019, da Empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI.

O Setor de Engenharia apresentou parecer técnico solicitando ADITIVO e GLOSA. Apresentou justificativa anexando planilhas dos serviços a serem aditivados e glosados.

Verifica-se que houve a troca das portas de madeira laminada de por porta de abrir em alumínio com lambril, pela falta de previsão na planilha orçamentária das portas, nos termos do acórdão do TCU, que diz:

> Na celebração de aditivos com a *inclusão de novos itens ou acréscimos de quantitativos de itens previstos na planilha de preços de contrato de obra pública*, deverão ser observados os preços praticados no mercado, que tenham por limite os referenciais de preço contidos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil - Sinapi, bem como mantido o desconto inicialmente ofertado pela licitante vencedora.

Os valores estão representados por planilha oficial, sendo desnecessário a juntada de orçamentos, para o item substituído (portas). A justificativa para troca é plausível.

Demais acréscimos devidamente justificados pelo técnico Engenheiro.

Elabore-se o aditivo de valor e a glosa, verificando o percentual de até 50%, para redução ou aumento, nos termos do artigo 65, d, §1º da Lei 8.666/93.

Dil. Nec.

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 05 de março de 2020

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA (OAB/PR 64103)

Assinado por 1 pessoa: e ELIZANGELA ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmsjo.1doc.com.br/verificacao/1F0A-4B2A-B337-6CDB e informe o código 1F0A-4B2A-B337-6CDB

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 99/2019.

Termo Aditivo de Valor, ao Contrato n° 99/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 20/2019, celebrado entre o **MUNIICPIO DE SÃO JORGE D`OESTE e a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME.**

O MUNICIPIO DE SÃO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D`Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o n° 76.995.380/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito **GILMAR PAIXÃO,** brasileiro, casado, portadora do CPF: 022.511.509-35 e do RG: 7.200.451-5, residente e domiciliado na Rua Joaçaba s/n, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME**, com sede na RUA DOM PEDRO I, 219 CASA - CEP: 85710-000 - BAIRRO: CENTRO, Santo Antônio do Sudoeste/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 23.903.344/0001-06, neste ato representada por seu representante legal, **BRUNO HENRIQUE LANZARINI**, portador(a) do CPF: 057.242.189-33, doravante designada CONTRATADA, *resolvem de comum acordo,* **ALTERAR** *o* **Contrato Nº 99/2019**, *originário do(a) Tomada de preços – Nº 20/2019, cujo o objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE (NIS I) LOCALIZADO NA AVENIDA ARNALDO BUSATO S/N – CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. EMENDA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA Nº 09275.990000/1180-01., mediante as condições e cláusulas seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 108.543,72 (cento e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos e glosas de serviços não executados diante da necessidade da administração.

Parágrafo Primeiro: Valor Glosa: R$ 24.204,32 (vinte e quatro mil, duzentos e quatro reais e trinta e dois centavos. Valor Aditivo: R$ 132.748,04 (cento e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, d, § 1°, respectivamente da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO

Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o preço global passará de R$391.558,92 (trezentos e noventa e um mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e noventa e dois centavos) para R$ 500.102,64 (quinhetos mil, cento e dois reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Av. Iguaçu, 281 – Cx. Post. 31 – Fone/Fax: (46) 3534-8060 – CEP 85575-000 – SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ

CLÁUSULA QUINTA

O presente termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

São Jorge D`Oeste (PR), 10/03/2020

GILMAR PAIXÃO
PREFEITO

BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
BRUNO HENRIQUE LANZARINI

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR n° 64103

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 18 de Março de 2020 | Ano IX – Edição Nº 2071 | Página 87 / 092

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ENVELOPES N°02 REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS N°042/2019

Transcorrido o prazo recursal referente processo licitatório modalidade Tomada de Preços n°042/2019, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SALA DE RAIO X E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NIS-I NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETOS, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.
Informamos que estão habilitadas para segunda fase as seguintes empresas:
1. CMP SOLUÇÕES EM ARQUITETURA EIRELI.
2. DEPAI EMPREENDIMENTOS LTDA– ME.
3. FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES – EIRELI.
4. CASA PRONTA GRUPO GRIFINÓLIA CONSTRUTORA EIRELI.
5. BRUNO HENRIQUE LAZARINI.

Fica designada a data de abertura dos envelopes n°02–Propostas de Preços, para o dia 19 de março de 2020 às 14h00min.
São Jorge D'Oeste-PR, 17 de março de 2020.
Diogo de Oliveira-Presidente
Portaria n°1824/2020

Cod328324

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020, que tem como OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONTAINERS, PARA USO COMO ECOPONTOS PARA RECOLHIMENTO DE PNEUS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR. Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Pregoeiro torna publico o resultado de adjudicação do certame em epigrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:

Fornecedor	Item	Valor Total R$
OESTE CONTAINER CONSTRUTORA EIRELI	01, 02	53.300,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.
São Jorge D'Oeste-Paraná, 06 de março de 2020.
Diogo de Oliveira-Pregoeiro
Portaria n°1825/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO N° 07/2020–MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONTAINERS, PARA USO COMO ECOPONTOS PARA RECOLHIMENTO DE PNEUS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR. Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedora empresa abaixo relacionada:

Fornecedor	Item	Valor Total R$
OESTE CONTAINER CONSTRUTORA EIRELI	01, 02	53.300,00

Fica a empresa vencedora convocada para assinatura da ata de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.
São Jorge D'Oeste–Paraná, 16/03/2020.

GILMAR PAIXÃO-PREFEITO

Cod328366

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 99/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 20/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME – CNPJ nº. 23.903.344/0001-06
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 108.543,72 (cento e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos e glosas de serviços não executados diante da necessidade da administração.
Prazo de vigência	22/07/2020
Prazo de execução	22/03/2020
Data assinatura	10/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 109/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 22/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção – CNPJ nº. 16.700.335/0001-52
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 109.096,06 (cento e nove mil e noventa e seis reais e seis centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos e glosas de serviços não executados diante da necessidade da administração.
Prazo de vigência	08/08/2020
Prazo de execução	08/04/2020
Data assinatura	16/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 179/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 32/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	Chagas e Casarin Engenharia, Arquitetura e Paisagismo LTDA – CNPJ nº. 29.764.893/0001-23
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 3.932,86 (três mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração, tendo em vista aumento de meta física.
Prazo de vigência	12/11/2020
Prazo de execução	13/03/2020
Data assinatura	10/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 180/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 30/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	COLLA & DI DOMENICO LTDA – CNPJ nº. 13.075.238/0001-28
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 4.514,44 (quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração, tendo em vista aumento de meta física.
Prazo de vigência	12/11/2020
Prazo de execução	12/03/2020
Data assinatura	10/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 181/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 30/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	CRESCER CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº. 28.393.409/0001-34
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 20.211,80 (vinte mil, duzentos e onze reais e oitenta centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração, tendo em vista aumento de meta física.
Prazo de vigência	12/11/2020
Prazo de execução	12/03/2020
Data assinatura	10/03/2020

Cod328239

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 86/2019, parte integrante do(a) Pregão nº 72/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	CARLOS BRUNO MALINSKI–EPP – CNPJ nº. 79.146.668/0001-00
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 555,75 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.
Prazo de vigência	17/01/2021
Prazo de execução	17/01/2021
Data assinatura	17/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 87/2019, parte integrante do(a) Pregão nº 72/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	ELETRODOMESTICOS SOMENSI LTDA – CNPJ nº. 79.864.336/0001-52
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 3.094,47 (três mil e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração
Prazo de vigência	17/01/2021
Prazo de execução	17/01/2021
Data assinatura	17/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 88/2019, parte integrante do(a) Pregão nº 72/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. – CNPJ nº. 18.274.923/0001-05
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 1.161,80 (um mil, cento e sessenta e um reais e oitenta centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.
Prazo de vigência	17/01/2021
Prazo de execução	17/01/2021
Data assinatura	17/03/2020

Cod328253

EDITAL REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

A Federação dos Empregados no Comércio do Estado do Paraná e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Pato Branco – PR comunicam os senhores empresários do comércio de: Comércio Varejista de Veículos Peças e Acessórios para Veículos; Concessionárias e Distribuidoras de Veículos; Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios; Comércio Atacadista de Madeiras; Comércio Varejista de Carnes Frescas; Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos; Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos; Serviços Funerários; Distribuidoras da Produtos Siderúrgicos. Comércio Varejista de Materiais de Construção e Comércio Varejista em Geral das cidades de Bom Sucesso do Sul, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Clevelândia, Itapejara D Oeste, Mariópolis, Palmas, Pato Branco, São João e Vitorino, a obrigação de descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de MARÇO de 2020 a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL devida pelos empregados, correspondente a um dia da respectiva remuneração, e recolhe-la em estabelecimento bancário, em conta específica do Sindicato obreiro, até o dia 30 de abril de 2020, conforme o disposto nos artigos 578 a 610 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Pato Branco, 16 de março de 2020

João M. Luiz Cameiro – Presidente.

SANTA FÉ CLUBE DE CAMPO

E-mail: santafe@wln.com.br CNPJ 77.403.921/0001-20

Caixa Postal 394 - Fone (46) 3524-1033

CEP 85602-280 - Francisco Beltrão - Paraná

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA O CONSELHO DIRETOR, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO SANTA FÉ CLUBE DE CAMPO BIÊNIO 2020/2022.

A presidente do Conselho Diretor do Santa Fé Clube de Campo, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 64, letra c, 65, 77 a 97 e 118, do Estatuto Social, vem através desta Convocar as Eleições dos membros do Conselho Diretor (art. 113, inciso I), do Conselho Deliberativo (art. 100), e do Conselho Fiscal (art.107), para o biênio 2020/2022, que será realizado no dia 21 de abril de 2020, no Restaurante do Clube, com início às 09hs e encerramento as 17hs.

Só poderão votar os sócios do SFCC, no gozo de seus direitos estatutários e que não estejam cumprindo penalidades, ressaltando que o voto será direto, pessoal e secreto.

Para a inscrição das Chapas, deverão os candidatos cumprir as regras estabelecidas no Capitulo VII do Estatuto Social, salientando que somente poderão concorrer as eleições os sócios no gozo de seus direitos estatutários e que sejam sócios patrimoniais a mais de 03 anos ininterruptamente. A inscrição com o pedido de registro de chapa deve ser realizada por meio de petição escrita, firmada pelo candidato a Presidente do Conselho Diretor, dirigida ao Presidente do SFCC e protocolada na Secretaria do Clube em até 10 dias anteriores à data designada para a eleição. A petição deve estar acompanhada de declaração formal, e pessoal, de anuência dos candidatos que integram a chapa, em concorrer ao pleito.

Nas legendas deverão constar os nomes por extenso dos candidatos, e a indicação dos cargos a que concorrerão.

Francisco Beltrão PR 05 março de 2020.

Laura Maria Pregonese Antunes
Presidente
Conselho Diretor – 2016/2018

Anton Toledo Cavalheiro Junior
Secretário
Conselho Diretor – 2016/2018

ACESJO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SÃO JORGE D'OESTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2020
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da ACESJO - Associação Comercial e Empresarial de São Jorge D'oeste -, no uso de suas atribuições legais e Estatutárias.

CONVOCA

Os seus associados, regularmente filiados e quites com suas obrigações para participar da ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA – biênio 2018/2020. A se realizar no dia 13 de abril DE 2020 (segunda-feira).

Horário :20h00

Local: Restaurante e churrascaria do Kiko

Endereço: Rua concórdia, nº457 centro

A realizar-se da seguinte forma:

-Apresentação das ações do ano de 2019

-Prestação da contas do ano de 2019

-Apresentação pesquisa de satisfação 2019

-Apresentação de chapa e votação para nova diretoria 2020/2022.

-Jantar

Disposições gerais

Art.26- a assembleia geral é órgão maior da ACESJO, soberana das suas decisões, que se reúne ordinariamente ou extraordinariamente, nos casos previstos no presente estatuto ou quando necessário for, convocada e presidida pelo presidente do conselho de administração ou na sua falta ou impedimento, pelo substituto estatutário.

Art.27-compete a assembleia geral ordinária:

Analisar e aprovar relatório de atividades e contas da entidade relativo ao exercício findo, com analise e parecer do conselho fiscal.

Art.28- a assembleia geral reúne-se extraordinariamente, por convocação do presidente do conselho de administração, quando este conselho deliberar, ou a pedido de um quinto (1/5) dos associados quites com a tesouraria até 30 dias a data do evento;

Comunique-se e publique-se

São Jorge d'oeste, dia 05 de março de 2020

CEZAR AUGUSTO MANGONI
Presidente ACESJO Biênio 2018/2020

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 5/2020
ID. CONTRATO: 52020
MODALIDADE: Dispensa nº 5/2020
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUES - PR
CONTRATADA: HUNER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de publicações oficiais digitais em âmbito regional de editais de licitação, resultado, homologação, extrato de contrato, cancelamento de editais da Câmara Municipal de Enéas Marques – PR, bem como sua manutenção (compreendendo serviços de editoração, diagramação, carimbo de tempo e assinatura eletrônica nas publicações diárias), demais publicações requisitadas, também, hospedagem, armazenamento e backup de edições, conforme institui a Lei 8.666/93 no seu art. 21, inciso II.
VALOR TOTAL DE ATÉ: R$17.534,40 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16 de março de 2024.
DATA DA ASSINATURA: 17 de março de 2020.
Enéas Marques, 17 de março de 2020.

Jair Formaio
Presidente da Câmara Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Presidente da Câmara Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nº: 5/2020
b) Licitação Nº: 5/2020
c) Modalidade: Dispensa:
d) Data Homologação: 16/03/2020
e) Objeto Homologado: Prestação de serviços de publicações oficiais digitais em âmbito regional de editais de licitação, resultado, homologação, extrato de contrato, cancelamento de editais da Câmara Municipal de Enéas Marques – PR, bem como sua manutenção (compreendendo serviços de editoração, diagramação, carimbo de tempo e assinatura eletrônica nas publicações diárias), demais publicações requisitadas, também, hospedagem, armazenamento e backup de edições, conforme institui a Lei 8.666/93 no seu art. 21, inciso II

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Prestação de serviços de publicações oficiais digitais em âmbito regional de editais, conforme sistema a Lei 8.666/93 no seu art. 21, inciso II	48,00	R$ 365,30	R$ 17.534,40

Valor Total Homologado - R$ 17.534,40
Enéas Marques, 16 de março de 2020.

Jair Formaio
Presidente da Câmara Municipal

DECRETO Nº. 003/2020

Sumula: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

A Câmara Municipal de Enéas Marques por meio de sua Mesa Diretora, e na uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 27º, inciso VIII da Resolução nº. 001/2009, de 13 de janeiro de 2009 (Regimento Interno da Câmara Municipal).

DECRETO:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício Financeiro de 2020 o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral desta Câmara Municipal, no valor de **R$ 24.474,14 (vinte e quatro mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos)** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação:

Dotações Suplementadas		
Código	Descrição	
01	PODER LEGISLATIVO	
01.001	CÂMARA MUNICIPAL	
44900000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	
44905100000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 24.474,14
Total Suplementação		R$ 24.474,14

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64.

Redução:

Origem de Recursos					
Tipo	Ref.	Descrição/Receita		Vínculo	Valor
Recursos				00000	24.474,14
			Total		24.474,14
Anulação	1.00	Excesso:	0,00		
Saldo(s)	24.474,14	Da de Crédito:	0,00		

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Enéas Marques em 09 de março de 2020.

Mesa Diretora

VEREADOR JAIR FORMAIO
PRESIDENTE

VEREADOR ADELAR LIMA
VICE-PRESIDENTE

VEREADOR GILMAR JACOB HEINZ
1º SECRETÁRIO

VEREADOR JOÃO BIANCATTI
2º SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 86/2019, parte integrante do(a) Pregão nº 72/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANA - CNPJ Nº 75.995.380/0001-03
Contratada:	CARLOS BRUNO MALINSKI - EPP - CNPJ nº. 79.146.585/0001-05
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 355,75 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.
Prazo de vigência	17/01/2021
Prazo de execução	17/01/2021
Data assinatura	17/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 87/2019, parte integrante do(a) Pregão nº 72/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANA - CNPJ Nº 75.995.380/0001-03
Contratada:	FLETRODOMESTICOS SOMENSI LTDA - CNPJ nº. 79.864.156/0001-52
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 3.094,47 (três mil e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.
Prazo de vigência	17/01/2021
Prazo de execução	17/01/2021
Data assinatura	17/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 88/2019, parte integrante do(a) Pregão nº 72/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANA - CNPJ Nº 75.995.380/0001-03
Contratada:	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. – CNPJ nº. 18.274.925/0001-05
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 1.161,80 (cem mil, cento e sessenta e um reais e oitenta centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração
Prazo de vigência	17/01/2021
Prazo de execução	17/01/2021
Data assinatura	17/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 98/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº. 30/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANA - CNPJ Nº 75.995.380/0001-03
Contratada:	BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME - CNPJ nº. 23.903.314/0001-06
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 108.543,72 (cento e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos e glosas de serviços não executados diante da necessidade da administração.
Prazo de vigência	22/07/2020
Prazo de execução	22/03/2020
Data assinatura	16/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 100/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 22/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANA - CNPJ Nº 75.995.380/0001-03
Contratada:	Marcon Gallina Construção Civil e Materiais de Construção - CNPJ nº. 14.700.335/0001-52
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 159.009,06 (cento e nove mil e nove reais e seis centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos e glosas de serviços não executados diante da necessidade da administração
Prazo de vigência	05/08/2020
Prazo de execução	05/04/2020
Data assinatura	16/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 179/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 32/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANA - CNPJ Nº 75.995.380/0001-03
Contratada:	Chapo e Cuerla Engenharia, Arquitetura e Patagônia LTDA – CNPJ nº. 29.764.893/0001-23
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 3.932,86 (três mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração, tendo em vista aumento de meta física.
Prazo de vigência	12/11/2020
Prazo de execução	12/03/2020
Data assinatura	16/03/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 180/2019, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 30/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANA - CNPJ Nº 75.995.380/0001-03
Contratada:	CRESCER CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº. 28.593.369/0001-34
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 20.211,87 (vinte mil, duzentos e onze reais e oitenta centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração, tendo em vista aumento de meta física.
Prazo de vigência	12/11/2020
Prazo de execução	12/03/2020
Data assinatura	10/03/2020

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ENVELOPES N°02
REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS N°042/2019

Transcorrido o prazo recursal referente processo licitatório modalidade Tomada de Preços nº042/2019, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SALA DE RAIO X E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NISI NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR CONFORME PROJETOS, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.

Informamos que estão habilitadas para segunda fase as seguintes empresas:

1,. CMP SOLUÇÕES EM ARQUITETURA EIRELI.
2,. DEPAI EMPREENDIMENTOS LTDA – ME.
3,. FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES – EIRELI.
4,. CASA PRONTA GRUPO GRIFINÓLIA CONSTRUTORA EIRELI.
5,. BRUNO HENRIQUE LAZARINI.

Fica designada a data de abertura dos envelopes n°02 - Propostas de Preços, para o dia 19 de março de 2020 às 14h00min.

São Jorge D'Oeste-PR, 17 de março de 2020.

Diogo de Oliveira
Presidente
Portaria n°1824/2020

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020, que tem como OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONTAINERS, PARA USO COMO ECOPONTOS PARA RECOLHIMENTO DE PNEUS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR. Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Pregoeiro torna publico o resultado de adjudicação do certame em epigrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:

Fornecedor	Item	Valor Total R$
OESTE CONTAINER CONSTRUTORA EIRELI	01, 02	53.300,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.

São Jorge D'Oeste-Paraná, 06 de março de 2020.

Diogo de Oliveira
Pregoeiro
Portaria n°1825/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO N° 07/2020 - MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONTAINERS, PARA USO COMO ECOPONTOS PARA RECOLHIMENTO DE PNEUS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR. Em cumprimento ao disposto no Art. 38. VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedora empresa abaixo relacionada:

Fornecedor	Item	Valor Total R$
OESTE CONTAINER CONSTRUTORA EIRELI	01, 02	53.300,00

Fica a empresa vencedora convocada para assinatura da ata de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.

São Jorge D'Oeste - Paraná, 16/03/2020.

GILMAR PAIXÃO
PREFEITO

Município de Enéas Marques

LEI ORDINÁRIA Nº 1166/2020

SÚMULA: Autoriza a Permuta e Desafetação para adequação de áreas do Perímetro Urbano do Município de Enéas Marques, e da outras providências. ANESIO WESSLING Prefeito em Exercício do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Autoriza a Permuta de área de 128,40m² (cento e vinte e oito metros e quarenta decímetros quadrados) correspondente ao Lote nº 06-A-1-Remanescente da Quadra nº 39-A, Matrícula 34.005 do patrimônio do Município, conforme Memorial em anexo, em favor de Antonio Selito Martins. Art. 2º Recebe a Permuta de área de 101,60m² (cento e um metros quadrados e sessenta decímetros quadrados) correspondente ao Lote nº 6-A-3 da Quadra nº 39-A, Matrícula 34.010 e a área de 55,58m² (cinquenta e cinco metros e cinquenta e oito decímetros quadrados) correspondente ao Lote nº 6-A-2 da Quadra nº 39-A, Matrícula 34.008, ambos pertencentes ao proprietário Antonio Selito Martins, conforme Memorial em anexo. Art. 3º Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar para incorporação em via pública do Patrimônio Municipal – Avenida Diunisio Oening, o Lote nº 6-A-1-A com área de 29,83m² (vinte e nove metros e oitenta e três decímetros quadrados), Matrícula 33.997, patrimônio do Município. Art. 4º Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar para incorporação em via pública do Patrimônio Municipal – Avenida Diunisio Oening, o Lote nº 6-A-2 com área de 55,58m² (cinquenta e cinco metros e cinquenta e oito decímetros quadrados), Matrícula 34.008, pertencente ao proprietário Antonio Selito Martins que com a aprovação desta Lei passa a pertencer ao patrimônio do Município. Art. 5º A áreas ora desafetadas, passam a pertencer a Avenida Diunisio Oening. Art. 6º Os memoriais e matrículas de cada imóvel são parte integrante da presente Lei. Art. 7º Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUES/PR. Em 17 de março de 2020. ANESIO WESSLING Prefeito Municipal em Exercício

LEI ORDINÁRIA Nº 1167/2020

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS do Município de Enéas Marques – PR, e da outras providências. ANESIO WESSLING, Prefeito em Exercício do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção social a APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, de Enéas Marques – PR, CNPJ nº 02.181.560/0001-15, para manutenção de suas atividades. Art. 2º O valor será de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a ser repassado em 06 (oito) parcelas de R$ 9.375,00 (nove mil trezentos e setenta e cinco reais) no ano de 2020, conforme termo de repasse. § 1º Estes recursos deverão ser repassados conforme plano de trabalho da Associação.§ 2º A Associação (APAE), deverá até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao repasse, prestar contas dos valores ao Executivo Municipal, apresentando relatórios das atividades, seus balancetes, etc. Art. 3º Os valores contidos no caput do artigo anterior, poderão ser aumentados até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), desde que devidamente justificado e aceito pelo Executivo Municipal. Art. 4º A Associação deverá atender ao contido na Resolução nº 03/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Paraná. Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei, estão fixadas na Unidade Orgamentária, prevista no Orçamento de 2020, conforme a seguir descrita: 08 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES Ação: 2019 - Atendimento à Educação Especial 3335043000000000000 – Subvenções Sociais Art. 6º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS Gabinete do Prefeito de Enéas Marques/PR. Em 17 de março de 2020. ANESIO WESSLING PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2020

ANÉSIO WESSLING, Prefeito Municipal em exercício de Enéas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 37, incisos II, III e IV da Constituição Federal, artigo 69, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal e considerando a homologação da classificação final do Edital nº 031/2019 de 19/12/2019, e PSS Publico Municipal realizado nos termos do Edital nº 027/2019 de 08 de novembro de 2019. RESOLVE: 1 – Convocar os candidatos aprovados na ordem de classificação, para apresentarem-se no edifício da Prefeitura Municipal de Enéas Marques, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de publicação deste Edital, a fim de iniciar o processo para provimento no cargo respectivo.

CARGO: AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

NOME	CPF	INSCR	CLASSIFICAÇÃO
ADRIANO AFONSO MARCA	054.530.899-59	85	38

2 – Para o provimento no cargo respectivo o candidato deverá atender ao disposto no item 14.1 e 14.2 do edital do Processo Seletivo Simplificado, sob pena de desclassificação. 3 – O candidato que não se apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis terá sua classificação alterada, passando para o final da lista. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS Gabinete do Prefeito de Enéas Marques/PR. Em 17 de Março de 2020. ANESIO WESSLING Prefeito Municipal em exercício